

बेलबारी नगरपालिका
बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०७९।०८०

१. पृष्ठभूमी

बेलबारी नगरपालिकाको आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक समिक्षा मिति २०८०।६।२९ गतेका दिन नगर प्रमुख श्री दिलप्रसाद राईको अध्यक्षतामा नगर उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्यहरु र शाखा प्रमुखहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो ।

२. उद्देश्य

- क. गत आ.ब. २०७९।०८० मा भएका काम कारवाहीहरुको समिक्षा गरी सबल पक्षहरु र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुको बारेमा नगर कार्यपालिकालाई पृष्ठपोषण दिने ।
- ख. योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपलब्धी मापन गर्ने ।
- ग. नगर कार्यपालिका मातहतका शाखा उपशाखा तथा ईकाइहरुको कार्यसम्पादन क्षमता मापनमा सहयोग गरी आवश्यक सुधार गर्ने ।

३. विधि र प्रकृया

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आ.ब. २०७९।०८० मा शाखागत रुपमा भएका काम कारवाहीहरुको प्रस्तुतिकरण तयार गरी वडागत तथा शाखागत रुपमा प्रस्तुतिकरण गरियो । वडागत तथा शाखागत प्रस्तुतिकरणको ढाँचा तपसिल बमोजिम रहेको थियो ।

क. शाखागत प्रस्तुतिकरणको ढाँचा

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

शाखा उपशाखा ईकाइ..... बेलबारी
नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	ईकाइ	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख
१	नगर कार्यक्षेत्र				
२	नगर कार्यक्षेत्र				
३	नगर कार्यक्षेत्र				
४	नगर कार्यक्षेत्र				
५	नगर कार्यक्षेत्र				
६	नगर कार्यक्षेत्र				
७	नगर कार्यक्षेत्र				
८	नगर कार्यक्षेत्र				
९	नगर कार्यक्षेत्र				
१०	नगर कार्यक्षेत्र				
११	नगर कार्यक्षेत्र				
१२	नगर कार्यक्षेत्र				
१३	नगर कार्यक्षेत्र				
१४	नगर कार्यक्षेत्र				
१५	नगर कार्यक्षेत्र				

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	ईकाइ	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख	पदव्यवस्थापक/उपप्रमुख
१	नगर कार्यक्षेत्र								
२	नगर कार्यक्षेत्र								
३	नगर कार्यक्षेत्र								
४	नगर कार्यक्षेत्र								
५	नगर कार्यक्षेत्र								
६	नगर कार्यक्षेत्र								
७	नगर कार्यक्षेत्र								
८	नगर कार्यक्षेत्र								
९	नगर कार्यक्षेत्र								
१०	नगर कार्यक्षेत्र								
११	नगर कार्यक्षेत्र								
१२	नगर कार्यक्षेत्र								
१३	नगर कार्यक्षेत्र								
१४	नगर कार्यक्षेत्र								
१५	नगर कार्यक्षेत्र								

मुख्य उल्लेखनीय उपलब्धिहरु

(कुनै न ओटा)

शाखा उपशाखागत समस्याहरू
सुझाव रै औटा माग

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू
(कुनै न ओटा)

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू

धन्यवाद

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी
.....नं.बडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना / कार्यक्रमको सारंरस				
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/७९ सम्झौता तथ्याङ्क	२०७९/८० को तथ्याङ्क
मौजिवा				
१	सडक बागोचर	मिटर		
२	सडक पार्थक्य	मिटर		
३	पक्की कुल मीसाल	मिटर		
४	पुल बागोचर			
५	भवन /बजारगाछा			
बागोचर				
१	मिप विकास भागिप	जरा		
२	अभागा विकास भागिप	जरा		
३	विशवा विपला	जरा		
४	विश विपला	क.जी.		
५	अजिवा उपचाला विपला	सोड		

[illegible][illegible]

आर्थिक विकास								
क्षेत्र क्रियाकलाप	इ.के.यू.के.	०७५०८० वार्षिक सत्य र प्रगति						साथसिल अवस्था
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	

सामाजिक विकास								
क्षेत्र क्रियाकलाप	इ.के.यू.के.	०७५०८० वार्षिक सत्य र प्रगति						साथसिल अवस्था
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	

विपद् वन तथा वातावरण								
क्षेत्र क्रियाकलाप	इ.के.यू.के.	०७५०८० वार्षिक सत्य र प्रगति						साथसिल अवस्था
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	
		रैलवे	सड़	सड़	प्रगति	प्रगति	प्रगति	

वडागत सिफारिस अवस्था	
विषय	संख्या
मागरीकता सिफारिस	
मावताय दता	
मावताय माविकरण	
सरपमिन	
छरवाटी सिफारिस	
मिधुन सिफारिस	
मार किला सिफारिस	
अन सिफारिस	
माता प्रमागित	

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था				
क.स.	मासिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	मा.सु. वगत कट्टा	मैपिगत
क	वन्न दर्ता			
ख	विचार दर्ता			
ग	प्रगु दर्ता			
घ	वताइ सराई मापका			
ङ	वताइ सराई मापका			
च	सत्यय विपक्ष			

राजश्व संकलन अवस्था	
विषय	रूपैया
वशाय कर	
मावताय कर	
समाति कर	
भूमिकर/सलावत	
सिफारीय दस्तुर	
मासिगत घटना दर्ता	
माता प्रमागित	
अन दस्तुर	
अन्य संख्या शुरुक	
मिधुन शपवत मापका	

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)	

वडागत समस्याहरू मुख्य ३ ओटा मात्र	

नगर कार्यपालिकालाई सुभाषहरू
(मुख्य र ओटा)

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू

धन्यवाद

ग. कार्यक्रम संचालन समय र समय अवधि

- समिक्षा कार्यक्रम मिति २०८०।०६।२९ गते सोमबार विहान ८ बजे देखी ४ बजे सम्म संचालन भएको थियो ।
- शाखागत तथा वडागत प्रस्तुतिकरणको लागि १० मिनेट र छलफलको लागि ५ मिनेटको समय निर्धारित गरिएको थियो ।

४ समिक्षा कार्यक्रमका उपलब्धिहरू

प्रस्तुतिकरणको ढाँचा अनुसारको विवरण निर्धारित क्रम अनुसार शाखागत र वडागत रूपमा प्रस्तुति गरियो र प्रत्येक प्रस्तुतिकरणहरूमा नगर प्रमुख , उप प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूबाट जिज्ञासा सहित सुझावहरू प्राप्त भयो र त्यसबाट तपसिल अनुसारका मुख्य उपलब्धिहरू अभिलेख गरियो ।

क. योजना तथा कार्यक्रमहरूको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको ।

ख. शाखागत तथा वडागत योजना कार्यक्रमबाट भएको मुख्य उपलब्धिहरू बारे जानकारी प्राप्त भएको ।

ग. शाखागत तथा वडागत रूपमा भएका समस्याहरूबारे जानकारी प्राप्त भएको

घ. शाखागत तथा वडागत रूपमा नगर कार्यपालिकाले सुधार गर्नु विषयमा सुझाव प्राप्त भएको ।

५ आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को प्रगति सारांस

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम	ईकाइ	२०७८।०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९।०८० को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
पुर्वाधार विकास योजना					
१	सडक कालोपत्रे	कि.मि		९.५२	
२	सडक ग्राभेल	कि.मि.		३	
३	पक्की ड्रेन निर्माण	कि.मि		१.४	
४	पुल कल्भर्ट	ओटा		५	
५	भवन कक्षा कोठा	ओटा		४	
६	नदि नियन्त्रण /तटबन्धन	कि.मि.		१	
७	घेराबारा जग्गा संरक्षण	कि.मि.		१.५	
६	सिचाई तथा नहर	कि.मि.		३	
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		९४०	
२	क्षमता विकास तालिम	जना		३९८	
३	उधमशिलता विकास तालिम	जना		८५	
४	प्राविधिक सिप विकास तालिम	जना		८५	
५	सुचीकृत बेरोजगार संख्या	जना		८७८	
६	१०० दिन रोजगारी उपलब्ध भएको	जना		१७४	
७	स्वास्थ्य विमामा आवद्ध गरिव घर परिवार संख्या	जना		१६३८	
८	क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण/ डायलाइसिस,	जना		१४२	

	मेरुदण्ड पक्षघात, मुटु सल्याक्रिया, अल्जाईमर्स/ सिकेलसिस एनेमिया				
	अन्य रोग	जना		१४६	
९	५ हजार मासिक बिरामि भत्ता	जना		१२८	
१०	छोरी बचाउ सहयोग	जना		६२	
११	बिरुवा वितरण	ओटा		३८००	तरकारी फलफुल
१२	बिउ वितरण				
	धान	के.जी.		९२००	
	मकै	के.जी.		१७१५	
	तरकारी	बिरुवा		८४०	
	च्याउ	प्याकेट		२०००	
१३	माछा भुरा वितरण	ओटा		१०००००	
१४	कृतिम गर्भधान	ओटा		३२५९	
१५	अपाङ्ग साहायक सामाग्री वितरण	जना		५७	
१६	कार्यविधि , निर्देशिका	ओटा	५९	१३	
१७	ऐन	ओटा	२०	१०	
१८	कार्यपालिका बैठक	ओटा	९८	११	
१९	नगरसभा	ओटा	१३	२	

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद उपशाखा
बैलबारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

नगर स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम ०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७६।०७७ बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
मातृभाषामा शिक्षा सम्भाव्यता तथा कार्ययोजना निर्माण		६८	१५०	०	०	०	०	
सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण तथा इ-हाजिरी तथा सिसि क्यामरा व्यवस्थापन		६९	१५५०	६९	१५१	१००	१०	६९
इ-हाजिरी तथा सिसि क्यामरा व्यवस्थापन		३१	५००	०	०	०	०	४२४
विद्यालय तथा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति-बैलबारी क्याम्पस		१	२०००	१	१९०७	१००	९५	५१

विद्यालय अनुगमन सुपरीवेक्षण - (विशिष्ट कृतसमेत)		६८	२००	६८	०	१००	०	६८
सिलभर भोलिन्टियर्सको परिचालन		३१	४५०	१०	२४३	३२	५४	१०
विद्यालय वर्गीकरण		३७	१००	३७	५८	१००	५८	३७
पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि दक्षता विकास		६८	२५०	०	०	०	०	०
सुन्दर विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा फूलवारी प्रतियोगिता		३१	२५०	०	०	०	०	०

आधारभूत तह -कक्षा ३, ५, ८ र ११ समेतको परीक्षा व्यवस्थापन		६०	१५००	४३	१२७४.२१७	१००	८५	६०
वि.व्य.स., प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु बीच कार्य सम्पादन करार		३७५	१५०	३७५	१००	१००	६७	375
बाल संसद कार्यक्रम सञ्चालन		३१	१९०	०	०	०	०	०
योग तथा ह्यापीनेस कक्षा		३१	२००	०	०	०	०	०
अवलोकन भ्रमण		६८	२००	०	०	०	०	०

विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिहरुको क्षमता विकास		३१	४००	३१	४३१९५	१००	११	393
उत्कृष्ट शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई पुरस्कार		३१	३००	३१	४०	१००	१३	84
स्थानीय विषयका लागि सन्दर्भ सामग्री लेखन		३१	५००	०	०	०	०	0
प्रधानाध्यापकहरुको मासिक बैठक व्यवस्थापन		६८	१५०	३१	३३	४६	२२	155
शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन तथा कोरोना क्षति न्यूनीकरणका लागि शैक्षिक कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन		१३००	१५०	१३००	११८	१००	७९	1300

आधारभूत तह - कक्षा ३, ५, ८ र ११ समेतको परीक्षा व्यवस्थापन		४३	१५००	४३	१२७४.२१७	१००	८५	60
वि.व्य.स., प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु बीच कार्य सम्पादन करार		३७५	१५०	३७५	१००	१००	६७	375
बाल संसद कार्यक्रम सञ्चालन		०	१९०	०	०	०	०	0
योग तथा ह्यापीनेस कक्षा		३१	२००	०	०	०	०	0
अवलोकन भ्रमण		६८	२००	०	०	०	०	0

एक शिक्षक एक ल्यापटप		३१०	३१०	०	०	०	०	
स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन		३१	२००	०	०	०	०	7
विद्यालय भौतिक सुधार र भैपरी		३१	२०००	०	०	०	०	0
विद्यालय स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता तथा प्रतिभाको खोजी कार्यक्रम सञ्चालन		६८	४००	६८	३७५	१००	९४	94
बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारिको तलव		६५	११३०३	६५	८६९३	१००	७७	108
जम्मा		२८८७	२३४०३	२१२९	१३०३६	७४	५६	

शर्शत कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम २०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७६।०७७ बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाबान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	बित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	बित्तिय प्रगति प्रतिशत	
आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दी का शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान		२५४	२५४	९८.४३	१४८३६७	१४८३६७.००	१००.००	२५४
माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दी का शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान		५८	५८	१००.००	३६५००	३६५००.००	१००.००	५८
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		१०९	१०८	९९.०८	१४८६०	१४८६०.००	१००.००	१०८

प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान		११४९६	११४९६	१००.००	४१४३	४०५१.८९	९७.८०	11416
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		११४९६	९७११	८४.४७	६५२८	५४८०.३७	८३.९५	11416
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति		३८९९	३५३८	९०.७४	२२१५	२११०.८०	९५.३०	3899
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन		३१	३१	१००.००	२५३२	२५१७.७०	९९.४४	31

शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम		३	३	१००.००	६००	६००.००	१००.००	3
तोकिएको विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		५५२४	४९७४	९०.०४	१३४३७	११२१८.२५	८३.४९	4974
केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय अनुदान		१	१	१००.००	५०००	५०००.००	१००.००	1
विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		११	११	१००.००	४९००	४९००.००	१००.००	11

सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरुलाई निशुल्क स्यान्डिरी प्याड		३२०१	३२०१	१००.००	३२८३	१५९४.४३	४८.५७	3201
माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १० मा अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		४	४	१००.००	२७३५	२७३५.००	१००.००	4
आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ मा अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		२	२	१००.००	७२५	७२५.००	१००.००	2
कोभिड १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम		१७९७	१७९७	१००.००	५००	४८०.०१	९६.००	1797

संस्थागत क्षमता विकास परीक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मूल्याङ्कन		३१	३१	१००.००	८३२	५२३.१३	६२.८८	1080
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता		३३	३३	१००.००	१००	१००.००	१००.००	94
जम्मा		३७९५०	३५२४९	९२.८८	२४७२५७	२४१७६३.५८	९७.७८	

मुख्य उल्लेखनीय उपलब्धीहरू

कुनै ३ ओटा

- सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म बालकेन्द्रित तथा खेलविधिबाट सिकाई कार्य लगू गरी सञ्चालनको शुरुवाती,
- बालकेन्द्रित सिकाई प्रक्रियाको शुरुवाती सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिएको,
- बालबालिकाहरूलाई खेल्दै सिक्दै जाने मनोरञ्जपूर्ण वातावरणमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु,

शाखा उपशाखागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(कुनै ३ ओटा)

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



ECEC Training



दिवा खाजा कार्यक्रम



ICDP Training





आ.व.२०७९/०८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रहरूको



पालिका स्तरीय वार्षिक समीक्षा

बेलबारी नगरपालिकामोरड

मिति : २०८० आश्विन २९ गते

स्थान : बेलबारी नगरपालिका सभाहल

सन्तोष विश्वकर्मा

स्वास्थ्य उपशाखा



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह

कार्यक्रम	२०७७/७८		२०७८/७९		२०७९/८०	
	विरामी संख्या	भुक्तानी रकम	विरामी संख्या	भुक्तानी रकम	विरामी संख्या	भुक्तानी रकम
क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस, मेरुदण्ड पक्षघात, मुटु सल्यक्रिया, अल्जाईमर्स/सिकलसिस एनेमिया	९६	२४,००,०००।-	१२८	३२,००,०००।-	१४२	४१,२०,०००।-
अन्य रोगीहरू	०	०	०	०	१४६	१८१,००००।-
जम्मा विरामी संख्या	९६	२४,००,०००।	१२८	३२,००,०००।	२८८	६९,३०,०००।-

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह

२०७९/८० मा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका विरामीहरू		
विरामी विवरण	संख्या	प्रतिशत
क्यान्सर	८३	५८ %
मृगौला	२५	१८ %
मुटु	१३	९ %
स्पाईलिन इन्जुरी	१०	७ %
प्यारालाइसिस	१०	७ %
पार्किङ्सन	१	१ %
जम्मा	१४२	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह

कार्यक्रम	आ.ब २०७९/८०	
	संख्या	भुक्तानी रकम
छोरी बचाउ अभियान कार्यक्रम	६२	३,१०,०००।-
जम्मा संख्या	६२	३१,००,०००।-

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१	स्थानियतहका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको तलब, महगीभत्ता, पोषाक खर्च	२४७०००००	२४६५०३८९	९९.८०	
२	नपेग बजेट माग गरिएको	७१०००००	७१००००	१०००	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
३	स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं ल्याब ल्याब सामग्री दुवानी, फर्म फरमेट फोटोकपी, ममर्त सम्भार, ल्याब तथा आवश्यक सामग्री खरिद र ई-टि.वि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस, अर्धवार्षिक समिक्षा, कोहर्ट विश्लेषण सम्बन्धि कार्यक्रम	११४०००	९४९५०	८२.५९	
	जम्मा				



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नु कारण
४	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोज पड्ताल कार्यक्रम, परिवारको सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण, समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरुको खोजपड्ताल लका कार्यक्रम परिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण एवं बालबालिकामा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धि टी.पि.टी कार्यक्रम	१०४०००	७४१५०	७१.३०	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
५	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम र स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई मोडुलरतालिम	८२००००	८२०००	१००	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
६	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	५८००००	५१५५०	९	
७	पोषणकार्यक्रम	८२३००००	१४००००	१७.१	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नु कारण
८	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमासुरक्षा, गर्भवति उत्प्रेषण सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१३१२०००	२३२१००	१७.६९	
९	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	११३४०००	३३४०२०	२९.४६	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१०	कोभिड १९ खोप अभियान तथा बुष्टरडोज खोप	३३६०००	०	०	
११	खोप कार्यक्रम	२१५०००	२०९७००	९७.५३	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१२	प्रजननरोगेता स्वास्थ्य सेवा	२०००००	१९३६१५	९६.८१	
१३	आईएलआरअक्सिटोक्सिन भण्डारणकालागि खरिद	४०००००	४९५०००	९७.५३	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१४	आईएमसिआई कार्यक्रम स्थलगत अनुशिक्षण, समिक्षा समता तथा पहुँच	५०००००	१४२०३४	२८.४१	
१५	हात्तीपाईले रोग विरुद्ध को आम औषधीसेवन कार्यक्रम सञ्चालन (१५ जिल्लाका १९० पालिका)	१२०००००	११२३५५०	९३.६३	
	जम्मा				



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१६	आरआरटी गठन तथा अभिमुखीकरण	१३००००	०	०	
१७	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटुभरिफिकेसन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा	११५०००	१०८३००	९४.१७	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१८	पोषण विपेश कार्यक्रम	१५००००	१४६२५०	९७.५०	
१९	कोभिड-१९ भ्याक्सिनको डिजिटাইजेसन तथा क्यू आर कोर्ड प्रमाणिकरण	१२०००००	११६३५०	९६.९६	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
२०	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधिको खरिद	२२०५०००	२२०५०००	१००	
२१	नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१२५०००	११६३४०	९२.९९	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



संघीय शसर्त

क्र.स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
२२	स्वास्थ्यहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम अभिमुखीकरण	१७००००	५६६५०	३३.३२	
२३	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम	९०००००	८८८३७८	९८.७	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण(स्थानीय तह)

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१	महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाच	४०००००	३९५५१०	९८.८८	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन	१४७००००	१४३००००	९७.२८	
	जम्मा				

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
३	२४ घण्टा सस्थागत प्रसूती सचालन व्यवस्थापन	७५०००	७३०००	९७.३३	
४	पूर्णखोप डेटाफिकेसन र सुनिश्चतात	५००००	४८६००	९७.२०	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
५	निशुल्क वितरणको लागि औषधी, ल्याब केमिकल तथा सर्जि कल सामग्री तथा उपकरण खरिद	३००००००	१७२४४९३	५७.४८	
६	मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम	५००००	३६३००	७२.६०	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub-Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
७	स्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य चौकी र आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र विद्युत महसुल, ईन्टरनेट सेवा, कार्यालय सञ्चालन खर्च	७७००००	७७००००	१००	
८	स्वास्थ्य संस्थाको लागी ल्याब केमिकल तथा ल्याब उपकरण सामग्री खरिद	५०००००	५०००००	१००	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality

Annual Health Review of FY 2079/80



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
९	इन्धन तथा संचार खर्च	५००००	५००००	१००	
१०	औषधि तथा ल्याब सामग्री ढुवानी	५००००	०	०	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality

Annual Health Review of FY2079/80



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
११	ओ.पि.डी टिकेट कार्वन सहित तथा छुपाई	२०००००	०	०	
१२	सोडियम पोटासिय/ ईलेक्ट्रोलाइट एनालाईजरमेसिन खरिद	५०००००	४८५४२४	९७.९	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण(स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजि बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१३	स्वास्थ्यसंस्थाको फ्रि ज(Domestic)	३८५०००	२७५०००	७१	
१४	स्वास्थ्य संस्थाको लागी कम्प्युटर तथापिन्टर खरिद	९०००००	९०००००	१००	
१५	स्वास्थ्य संस्थाको फर्निचर खरिद	८०००००	८०००००	१००	

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजि बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१६	सर्पदंश उपचार केन्द्रमा औषधि ब्यस्थापन)	३०००००	६८५९६	२२.८७	
१७	सर्पदंश उपचार केन्द्रमा कर्मचारी तलब भत्ता खर्च ब्यस्थापन	१५००००	११८२५००	७८.८३	
१८	नसर्ने रोग सम्बन्धि जनचेतना मुलक कार्यक्रम	५००००	५००००	१००	



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



अनुसूचि - २ अनुसारका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति



समानिकरण स्थानीय तह)

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजि बजेट रु	खर्च रु	खर्च %	कार्यक्रम हुन नसक्नुका कारण
१९	डिएचआईएस-२ सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम	५००००	४७०००	९४	
२०	बर्थिङ सेन्टर विस्तार	५०००००	०	०	भौतिक संरचना अभाव

* सबै क्रियाकलाप समावेश भएको अनुसूची २ को प्रमाणित प्रति लिई आउनुपर्नेछ ।



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



VIA Positive बिरामीहरूलाई थप यपचारको लागि अस्पताल लिएको



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



नसर्ने रोग समन्धि जनप्रतिनिधि/स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मुख्यभिरण मिति २०७९/०४/२९



क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अस्मित रायमाझी र फिजिसियन डा. लक्ष्मण ठाकुरको प्रस्तुती



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई MIS Reporting/ Record तालिम ३ दिने तालिम २०७९/०५/२५, २६ र २७ गते



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बकान मुख तथा घाँटी सम्बन्धि तालिम



मिति २०७९/०९/२९



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



राष्ट्रिय हात्तीपाईले रोग निवारण २०७९



राष्ट्रिय हात्तीपाईले रोग निवारण २०७९

चन बेलबारी नगरपालिका क्षेत्र क्षेत्र चनो दिने २०७९ साल फाल्गुन १९ गते दोस्रो राष्ट्रिय हात्तीपाईले रोग निवारण सम्बन्धि आम औषधी सेवन कार्यक्रम भएको हो। यस अवसरमा बेलबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको बैठक तथा बिभिन्न संस्थाका कार्यकारी, लगायत नगरबारी आलाबुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई रोग निवारणको औषधी स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेवन गराउनु र आफ्नै सल्लाहसल्लाहमा बच्चा रोगबाट बच्न र बचाउन अतिवार्ध औषधी सेवन गर्ने हुन तयारी अन्तर्गत गरिएको छ।

शिव थापा (कोषीराम)
(नगरप्रमुख)

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
स्वास्थ्य शाखा, बेलबारी, मोरङ

दिलबसन्त राई
(नगरप्रमुख)



आम औषधी सेवन गर्न नगरवासीमा अपिल पालिकास्तर अभिमुखी

करण



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality



राष्ट्रिय हात्तीपाईले रोग निवारण २०७९



आम औषधी सेवन शुभारम्भ कार्यक्रम



..... Metro/Sub -Metro/Municipality/Rural Municipality

वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

महिला तथा बालबिलका उपशाखा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

नगर स्तरिय कार्यक्रम.....

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१५ वर्ष मुनिका किशोरी सचेतना	७०० जना	१	२००	१	२००	१००	१००	
अगुवा महिलालाइ कानून सम्बन्धि तालिम	१२०	१	२५०	१	२५०	१००	१००	
अति विपन्न महिलाइ सीप विकास तालिम	३०	१	४५०	१	४५०	१००	१००	
महिला समूह मागका आधारमा तालिम		१	३००	१	३००	१००	१००	
अपाइग सहायक मागका आधारमा तालिम	५७	२	८३३	२	८३३	१००	१००	

.....

[illegible]

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू
(कुनै ३ ओटा)

शाखा उपशाखागत समस्याहरू
मुख्य ३ ओटा मात्र

नगर कार्यपालिकालाई सुभावहरू
(कुनै ३ ओटा)

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

रोजगार सेवा केन्द्र प्रधानमन्त्री
रोजगार कार्यक्रम बेलवारी
नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारांस (योजना कार्यक्रम विषयगत क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गरी पेश गर्ने)

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे			०	
२	सडक ग्राभेल			०	
३	पक्की ढल नाला निर्माण			०	
४	पुल कल्भर्ट			०	
५	भवन/कक्षाकोठा			०	
६	सडक निर्माण/सिचाई/पैनी खानेपानी			१०	
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना			
२	क्षमता विकास तालिम	जना			
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण				
६	अन्य				

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९।०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम								
रोजगारी श्रृजना नेपाल सरकार								
सिमाना चौक दक्षिण डागीहाट सडकको दुबै तर्फ नाला खन्ने बेलबारी - ९	घ.मि	९९०.९०	४०००००	९९०.९०	३९७५५३	९९.५	९९.५	१३
सडकको दाया बाया नाला खन्ने र नाला सरसफाई बेलबारी - ४	घ.मि	५५४	४०००००	५५४	३९५८२२	९९.५	९९.५	१४
खानेपानी पाइपलाईन विस्तार बेलबारी - ३	घ.मि	६१८.७५०	४९०४५०	६१८.७५०	४९०४५०	१००	१००	१७
खानेपानी पाइपलाईन विस्तार बेलबारी - ७	घ.मि	९९२.२५०	४००७६९	९८	३९८९३०	९८	९८	२३
रामपुर मटिहारीमासिचाईका लागि पैनि खन्ने बेलबारी - ५	घ.मि	९९२.२५०	४००७६९	९९	३९५८२२	९९	९९	१४

.....

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्कि लक्ष्य र प्रगति						लाबान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
सडकको दाया बाया नाला खन्ने पैनी सरसफाई र खानेपानीको पाइपलाईन विस्तार बेलबारी - २	घ.मि	१२०२	५२५४५९	१००	५२५०७	१००	१००	२६
भाउन्ने चौक देखि दक्षिण भाउन्ने आमतोला सडकको दुबै तर्फ नाला खन्ने र खानेपानी पाइपलाईन विस्तार बेलबारी - १०	घ.मि	९९०	४०००००	१००	३८९४७५	१००	१००	२३
रोजगार संयोजकको तलब			४९४०००		२२९०००		४६.५१	
रोजगार संयोजक स्थानीय भत्ता			१७०००	०	०	०	०	
रोजगार संयोजक पोशाक			१००००	१००	१००००	१००	१००	

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९।०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्सिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
यूवा रोजगारका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना								
रोजगारी श्रृजना आईडिए								
सेर बहादुर थापा र सागर गुरुङको घर अगाडीको बाटोको दुबै तर्फ नाला खन्ने र खानेपानी पाइपलाईन विस्तार बेलबारी - १	घ.मि	१८७२	७५६१००	८०	६०००८०	८०	८०	१३
वडाको विभिन्न सडकमा नाला खन्ने बेलबारी - ७	घ.मि	२००१	८०८८००	१००	८०८८००	१००	१००	१४
लक्ष्मी खेलमैदान पूर्व र उत्तर हुँदै मुनालज्जयथ मार्ग दाया बाया नाला खन्ने बेलबारी - ११	घ.मि	१८२०	७५०२८४	९७	७३५०९८	९७	९७	१३
प्राविधिक सहायक तालव			३९३०००		१७३६५०		४४.१९	

शशति कार्यक्रम.....

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्कि लक्ष्य र प्रगति						लाबान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
प्राविधिक सहायक स्थानीय भत्ता	१		११०००	०	०	०	०	
प्राविधिक सहायक पोशाक			१०००	१००	१००००	१००	१००	
रोजगार सहायक तलब			३९३०००	०	०	०	०	
रोजगार सहायक स्थानीय भत्ता			११०००	०	०	०	०	
रोजगार सहायक पोशाक			१००००	०	०	०	०	
रोजगार सेवा केन्द्र संचालन			३०००००	८५	२५२०००	८५	८५	
रोजगार सेवा केन्द्र सुधिवृकरण			३०००००	१००	३०००००	१००	१००	

आवश्यकता अनुसार स्टाइडहरू थप्नुहोस्.....

सूचिकृत बेरोजगारको संख्या	८७८	
महिला	६२३	
पुरुष संख्या	२५५	
कुल रोजगारका लागि छनोट भएको व्यक्ति	१७४	नेपाल सरकार - १३४, विश्व बैंक - ४०
कुल आयोजनाको संख्या	१०	
कुल रोजगारी दिन	८९१४	
असार मसान्त सम्म बैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृत	१९	हाल ६९ जनाको श्रम स्वीकृत भइसकेको

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू

(कुनै ३ ओटा)

- सूचिकृत बेरोजगार मध्येबाट १७४ जनाले नगरपालिकाको विकासे आयोजनामा सहभागी भई न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्राप्त भएको ।
- बैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृतिका कार्य भईरहेको ।

शाखा उपशाखागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(कुनै ३ ओटा)

आयोजना छनोट गर्दा आयआर्जन हुने, उक्त आयोजना छनोट स्वरोजगार निर्माण हुने प्रकृतिको आयोजना छनोट हुँदा दिगो हुने थियो ।

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

योजना उपशाखा बेलवारी
नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

नगर स्तरिय कार्यक्रम आर्थिक विकास नगरस्तरीय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
पर्यटन विकास, प्रवर्धन एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम		-	५०००००.००	-	-	-	-	
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम (कुक, हाउसकिपिङ्ग, वेटर र हस्पिटालिटी मेनेजमेन्ट)		-	४५००००.००	-	-	-	-	
ऋषिदेव समुदाय उत्थान कार्यक्रम		-	५०००००.००	१००	१००	१००	१००	

बेलवारी एग्रीकल्चर लाईभ स्टक एण्ड फुड सेक्चरोटी बि शेष अनुदान

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
सिचाई बाँध,पैनी, कुलो मर्मत व्यवस्थापन	वटा		४५,००,०००		४५,००,०००	११	१००	कार्यक्रम संसोधन गरिएको

सामाजीक विकास नगर स्तरिय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलव								
जनता उपचार कोष	जना							४६ जना
दुःखमा नगरपालिका कार्यक्रम	जना							३७ जना
छोरी वचाउ अभियान कार्यक्रम	जना							
सामाजिक परिचालन तथा व्यवस्थापन		-	-	-	-	-	-	
स्थानीय सुरक्षा साझेदारी र सहकार्य		-	-	-	-	-	-	

क्रमश

अति बिपन्न परिवार खादय सुरक्षा कार्यक्रम		-	-	-	-	-	-	
मनमोहन पेलिटिकनिक इन्स्टिच्युट छात्रवृत्ति		-	-	-	-	-	-	
मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल शैक्षिक उपहार कोष अनुदान		-	-	-	-	-	-	
बेलबारी बहुमुखि क्याम्पस संचालन अनुदान								
लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता युवा यूवती पुनर्स्थापना कार्यक्रम	जना	१३	५,००,०००	१३	५,००,०००	१००	१००	

सामाजीक विकास नगर स्तरिय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा लागु औषध सचेतना	पटक	२	५,००,०००	१	२,५०,०००	५०	५०	
अन्य सामाजिक क्षेत्र सुधार	वटा		४०,००,०००	४२	४०,००,०००	१००	१००	

नगर स्तरिय सामाजीक विकास (कला,सहित्य)

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
बेलबारी कला साहित्य प्रतिष्ठान भवन निर्माण		-	८०००००.००	-	-	-	-	
बेलबारी आईडल		-	३०००००.००	-	-	-	-	
पुस्तक प्रकाशन		-	१०००००.००	-	५०,०००	-	५०	
बेलवारी अनुसन्धान केन्द्र अनुसन्धान सहयोग		-	२०००००.००	-	-	-	-	
थिएटर नाट्यशाला सम्बन्धि शिपविकास		-	१०००००.००	-	-	-	-	

नगर स्तरिय सामाजीक विकास खेलकुद विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
खेलकुद विकास कार्यक्रम	वटा	३२	८०,००,०००	३२	८०,००,०००	१००	१००	
प्रथम धिमाल जाती विशेष कार्यक्रम								
धिमाल भाषा रेडियो कार्यक्रम		१	१,००,०००	१	१,००,०००	१००	१००	
घरेलु तान तालिम र व्यवस्थापन	पटक	१	२,००,०००	१	१,६०,०००	१००	८०	
धिमाल जाति जिवित संग्रहालय तथा होमस्टे व्यवस्थापन	-	-	१७,००,०००	-	-	-	-	

नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षित वर्ग (अपाङ्गता)

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि लघु उद्यमसिलता विकास	-	-	३,००,०००	-	-	-	-	
नेत्रहिन संघ भवन व्यवस्थापन	१	१	२,००,०००	१	१८९४८२.४६	१००	९५	
बेसीक कम्प्युटर तालिम			१,५०,०००		०.०	-	-	
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग	-	-	२,००,०००		२,००,०००	-	१००	

नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षित वर्ग (वालवालिका)								
वडा तथा नगर स्तरिय बालक्लब संजाल गठन र परिचालन	-	-	५,००,०००	-	-	-	-	
बालवालिका स्थिति पत्र निर्माण	-	-	३,५०,०००	-	-	-	-	
बालमैत्री लगानि योजना तर्जुमा	-	-	३,५०,०००	-	-	-	-	
बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु कार्यान्वयन बाल बचाउ स्वास्थ्य , बाल विकास शिक्षा, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता प्रवर्द्धन	-	-	८,००,०००	-	-	-	-	

नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षित वर्ग नेपाल (आदीबासी जनजाती)

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	बित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	बित्तिय प्रगति	
आदीवासी जनजाती गरीब,बिपन्न तथा जेहेन्दार बिदयार्थिहरुलाई छात्रावृत्ती र सामाग्री वितरण कार्यक्रम		१	६,५०,०००	१	४०००००.०	१००	६२	
बेलबारी नगरपालिकामा रहेका र ११ वटै वडाका आदिबासी जनजातीहरुलाई तालिम,शसक्तीकरण, क्षमता विकास,नेतृत्व विकास,प्रशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम					२७१८४३.		४२	

क्रमश

आदीबासी जनजाती)

आदीवासी जनजातीहरुको संस्थागत विकास तथा पुरातात्विक महत्वका संस्कार,संस्कृती,परम्परागत भेषभुषा, मौलीक गाजाबाजा संरक्षण,सम्बर्द्धन विकास कार्यक्रम	पटक	१	७०००००.००	१	७०००००.०	१००	१००	
--	-----	---	-----------	---	----------	-----	-----	--

दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम			८,५०,०००		६,५०,०००		७६	
----------------------------	--	--	----------	--	----------	--	----	--

नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षीत बर्ग (दलित)

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति								लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत		
नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षीत बर्ग (पिछडा बर्ग)										
पिछडावर्ग उत्थान कार्यक्रम	-	-	६,५०,०००	-	-	-	-	-	-	
नगर स्तरिय सामाजीक विकास लक्षीत बर्ग (ज्येष्ठ नागरीक)										
ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य चौतारी व्यवस्थापन	-	-	७,००,०००	-	-	-	-	-	-	
ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	-	-	१,५०,०००	-	-	-	-	-	-	

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन नगरस्तरीय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति								लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
विपद् व्यवस्थापन कोष		-	५०,००,०००	-	-	-	-	-	-	
सिमेसार तथा पार्क, हरियाली										
भू-संरक्षण र नदि नियन्त्रण	२		५०,००,०००	२	५०,००,०००				१००	
फोहोरमैला व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वारुणयन्त्र कर्मचारीका लागि तालिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन तालिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
नवीकरणीय उर्जा जडान कार्यक्रम	जना		८,००,०००	२	५०,०००				६.२५	

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन नगरस्तरीय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति								लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
विपद् व्यवस्थापन कोष		-	५०,००,०००	-	-	-	-	-	-	
सिमेसार तथा पार्क, हरियाली										
भू-संरक्षण र नदि नियन्त्रण	२		५०,००,०००	२	५०,००,०००				१००	
फोहोरमैला व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वारुणयन्त्र कर्मचारीका लागि तालिम	-	-	-	-	-	-	-	-	१००	
समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन तालिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
नवीकरणीय उर्जा जडान कार्यक्रम वायोग्यास/विधुतिय चुलो/सुधोरिएको चुलो/सौर उर्जा	जना		८,००,०००	२	५०,०००				६.२५	

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू

(कुनै ३ ओटा)

- उल्लेखनिय उपलब्धि नभएको अवस्था

उपशाखागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- शाखाहरूले कम्प्युटरकृत प्रणालीबाट काम नगरेको हुदा कतिपय सूचकहरूको प्रगति थाहा पाउन गार्हो भएको ।

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(कुनै ३ ओटा)

- कम्प्युटरकृत प्रणालीबाट काम गर्नका लागि शाखाहरूलाई कडा निर्देशन दिनु पर्ने ।
-

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

सडक तथा पूर्वधार विकास
उपशाखा बेलबारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारांस (योजना कार्यक्रम विषयगत क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गरी पेश)

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७९।०८०को उपलब्धि
योजना			
१	सडक कालोपत्रे	मिटर	९५२८
२	सडक ग्राभेल	मिटर	३०००
३	पक्की ढल नाला निर्माण	मिटर	१४००
४	पुल कल्भर्ट	गोटा	५
५	भवन/कक्षाकोठा	गोटा	४
६	नदि नियन्त्रण/तटबन्धन	मिटर	१०००
७	घेराबारा/जंगला संरक्षण	मिटर	१५००
८	सिचाई तथा नहर	मिटर	३०००
कार्यक्रम			
१	सिप विकास तालिम	जना	
२	क्षमता विकास तालिम	जना	
३	विरुवा वितरण		
४	विउ वितरण	के.जी.	
५	औजार उपकरण वितरण		

नगर स्तरिय कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
चिसाड खोलामा परकुपाइन बेलबारी - ७	मि	५००	११७१३४५	५००	१००५९९७.५	१००	१००	५००
चिसाड खोलामा परकुपाइन बेलबारी - ८	मि	१००	२३४२६९	१००	२०११८३.५	१००	१००	२००
लिची बगान छेउ परकुपाइन बेलबारी - १	मि	१२०	२८११०८.८	१२०	१९५५६०.२	१००	१००	१५०
इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	गोटा	१	११४०३१५.६९	१	९४८७८२.३३	१००	१००	१५०००
श्री भगवती मा.वि. भवन निर्माण	गोटा	१	२२२६११५.६४	१	१६४२९८४.७६	१००	१००	२०००
भाउन्ने कृषि बजार निर्माण	गोटा	१	११०६९६४.५६	१	९४७८७२.५२	१००	१००	५०००
बेलबारी शाना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उ. स.	मि	१३५	४२९४००	१३५	३६०३९.२	१००	१००	१५००
हृदिवरीदेखि सुविदार टोलसम्म जाने बाटो मर्मत - बेलबारी - ७	मि	७५४	७७४०६६.६५	७५४	६६५०००	१००	१००	१०००

नगर स्तरिय कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
जमुनाबारीदेखी क्याप्टेनटोलहुदै केशलिया पुल जाने बाटो स्तरउन्नती बेलबारी - ४	मि	६११	६६८६५.११	६११	५६८७५.४८	१००	१००	५००
जनजागरणटोल फुलबारी मार्ग ड्रेन निर्माण बेलबारी - ११	मि	१९४	१२३७५५.४	१९४	११८७०५.४१	१००	१००	५००
मूल नहर देखि काफ्ले टोल सम्म जाने बाटो स्तरउन्नती बेलबारी - ९	किमि	१।०२५	७७४१३०.५३	१।०२५	६६५०००	१००	१००	२०००
एकिकृत हात्तैमालो समाज बेलबारी जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण बेलबारी - ७	गोटा	१	२७६८७५०.१८	१	२३७३७३८.६२	१००	१००	५००
जनक मार्ग मुनाल जनपथ टोल हुदै संगम टोल ड्रेन निर्माण बेलबारी - ११	मि	१३३	८६६८६९.७९	१३३	८२१२४२.०३	१००	१००	५००
लोहन्दा खोला पुल उत्तर लोहन्दा खोला तटबन्धन बेलबारी - १	मि	१०६	२७६३९९४.६५	१०६	२३४५६३०.८४	१००	१००	२००
तिनघरे मार्ग ड्रेन निर्माण बेलबारी - २	मि	१८०	१११३९८९	१८०	१०६८५३२.३८	१००	१००	४५०
शुक्रपथ ड्रेन निर्माण दक्षिण लोहन्दा बेलबारी - २	मि	८४०	६४७०८२९.४	८४०	६२१६८५६.१६	१००	१००	५००

नगर स्तरिय कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
बगरे टोलमा चिसाङ खोला तटबन्धन बेलबारी - ८	मि	१०६	२७६३९९४.६५	१०६	२३७४३१७.६१	१००	१००	३५०
केशलिया सिचाई बाध निर्माण बेलबारी - ४	मि	२५	१६८४४३७.६७	२५	१४१५३५२.१२	१००	१००	५००
बेतना लाम्पानी पैनी निर्माण बेलबारी - ४	मि	५२	१२१८२५७.६९	५२	१०४१९६७.५१	१००	१००	५००
राधानगर जनता मा.वि. अगाडी स्थाप कलभट निर्माण बेलबारी - ४	गोटा	१	७०८००४.५	१	६७८८४२.१९	१००	१००	३००
सिमाना चौक पुते शिवालय मन्दिर जोड्ने सडक भवेनाथ सुवेदीको घर अगाडी कलभट निर्माण बेलबारी - ८	गोटा	१	१४३४१००.३५	१	१३७४९१६.१३	१००	१००	३००
विरेन्द्र मा.वि. भौतिक पुर्तधार निर्माण बेलबारी - ६	गोटा	२	२९५४५८०.७८		२५३६४११.२६	१००	१००	२०००
वरडागी सिचाई बाध पैनी निर्माण बेलबारी - १	गोटा	१	६६४०२७.३४	१	५६७३२.४	१००	१००	५००
सिमा बाध स्तरउन्नति बेलबारी - ६	मि	१८००	३५७६९७६.६८	१८००	३.४९८५६२.६२	१००	१००	५००

नगर स्तरिय कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
नारायण चौक पश्चिम कलभट निर्माण बेलबारी - १०	गोटा	१	८२८७४२.०८	१	७९१४६४.९३	१००	१००	३००
रामजानकी स्कूल पश्चिम आगमा थाकस आनको लागि जग्गामा आकन निर्माण बेलबारी - ७	गोटा	१	४५१८८२५.२१	१	४२१०१९२.०१	१००	१००	५००
फुलबारी पेटोलपम्प उत्तर त्रिलोचना सुवेदीको घरसम्म बाटो ब्लक निर्माण बेलबारी - १	मि	१६५	१९५७२८८.९४	१६५	१४२९८८२.६८	१००	१००	५००
धरहरा देखि चादनी चौक सडक एजिड सहित स्तरउन्नती बेलबारी - ४	मि	७३०	६११८७७१.२२	७३०	५८६४०३४	१००	१००	५००
बेलबारी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उ.स.	मि	७२	७२०९९७.२२	-	-			
दलित संगालय घराबेरा लगाउने कार्य बेलबारी - ४	मि	४०	७५६०७६.८६	४०	५३०८१२.८५	१००	१००	३००
शिम काकीको घरदेखी तारोको घरसम्म तटबन्धन निर्माण बेलबारी - ७	मि	१६४	४३००१७३.३१	१००	३.४०६.०९९.८१	६१	६१	५००
श्रीमडे हद्दे थप्परसिंह महाप्राज्ञान कलभट निर्माण बेलबारी - ८	गोटा	१	७८२०७४.८२	१	७४९९४७.५७	१००	१००	३००
७ नं. टोल हाइवे खेल मैदान जाने बाटो टालि विट्याउने बेलबारी - ११	मि	७०	८६८४८४.८	७०	८३२८५३.१२	१००	१००	५००

नगर स्तरिय कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	
बेलबारी ५ र गामथान ५ को छेउ नजिक पुल तिर आयुधाल निर्माण बेलबारी - ५	गोटा	१	३७९,४६३५.५२	०।७५	२७५,४२९५.४६	७५	७५	५००
चाडले योद्धा प्रतिष्ठान कार्यालय कम्प्याउण्ड वाल निर्माण बेलबारी - ३	मि	११५	६६५,०६४.३२	१००	५८९,२५८.७९	१००	१००	२५०

नगर स्तरिय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	
Construction of Cold Storage building	गोटा	१	४,८९,४६,००४.७९		१,९०,००,०००।	२०	३९।४६	
Sajha Marga Blacktop	मि	५४०	५९,६५,०१६.२२	-	-	-	-	
Dhaiti Pulbata Shanti Tol Jane Bato Black Top	मि	७७०	४८,५०,८२२.१०	७७०	४८,२७,०००।		९९।५०	
Gadi Gau Dekhi Basbari Jane Bato Blacktop	मि	९००	५२,९७,२५८.५०	९००	५२,००,०००.		९९।५०	
Sombari Dekhi Bariyati Sakha Nahar Blacktop	मि	७८०	५७,०६,७३३.९		१९,०६,३७९.१	२०	३३।४०	
Mahendra Ni ma bi Aghadi Pannchkold Kelari Blacktop	मि	५७०	५६,७९,७३५.०९	५७०	५६,००,०००.		९९।५०	

नगर स्तरिय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	
Kisti Khola Pul Nirman	गोटा	१	४६,२६,३७८.३४	१	३२,६८,७९८.००	१००	७०।६५	
Ratna Marga Dhukur Chowk Samma Kalopatre	मि	७९८	७४,४४,७९७.०४	८२०	८४,४८,४००.२०		११४।८०	
Chadani Chowk Nalbari Sadak Kalopatre	मि	१	५४,९६,०९५.४२	५४०	५४,००,०००.		९८।२५	
Construction of Belbari Multiple Campus Administrative Building	गोटा	१	९५,४४,९८१।३४	१	६९,३५,८७९।९७		७२।६६	
Pragati Marga Estarunatti	मि	९००	८८,१७,७२३।७७	४९०	२०,१६,५२९।७२		२२।८६	
Bahuni Bazar Drain Nirman	मि	५००	३१,१७,४७९।८३	४९०	१४,३५,२६३।३६	९८	४६।०३	
Sadak Board	मि	२२८९	१,२३,४१,७२९।		१,२१,९३,४९८।१४		९८।७९	

नगर स्तरिय कार्यक्रम

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वि त जनसंख्य T
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
Borabadh Juddha Marga Kalopatre	मि	४९०	८३,०७,६८७।५०	४९०	८३,००,०००।		९९।९०	
Dokhar Jane Bato Bikash Basnet Ko ghar hudai Dakshin School Sanna Nala Sahit Kalopatre &amp;	मि	३२८	८९,८७,७५५।२९	३२८	५०,६२,३५०।५६		५६।३२	
Ward Karyalaya Gherabara	मि	९६०	३६,८०,२६३।९७	९६०	३६,००,२४९।३७		९७।२३	
Naya Bahuni Kalopatra	मि	२४२	२३,२०,९९०.०३	२४२	२३,२०,०००.		९९।२९	
Sadak Board	मि	२५७९	७९,९३,७३२।०२		८६,२९,८२९।३५		९२९।३९	
Eco Fab Compound wallnirman	मि	६३७।३५	९९,८२,२७८।००	६३७।५५	९८,००,०००।		९३।४५	
Executive Building Paving Work	व.मि	९०७४	९७,५३,२९०।००	९०७४	९६,८५,७४०।		९६।९४	

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू
(कुनै ३ ओटा)

शाखा उपशाखागत समस्याहरू
मुख्य ३ ओटा मात्र

नगर कार्यपालिकालाई सुभाषहरू
(कुनै ३ ओटा)

वार्षिक प्रगति समिक्षा

आ.व. २०७९/८०

प्रशासन शाखा
बेलबारी नगरपालिका

सि.नं.	क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			वित्तीय प्रगति			कैफियत
		इकाइ	परिमाण	प्रगति	बिन्धोजन	वर्च	प्रगती प्रतिशत	
५३७	नगर सभा संचालन	एक	२	२	१०००	९९४.९३५	९९.४९	
५३८	सार्वजनिक सुनुवाई	एक	३	१	५००	९९६.५००	३९.३	डि.टे.के.प्र.लि.
५३९	लिजा र एफ.आर.ए. सुदृढीकरण (O & M Survey)	एक	१	१	१०००	८५४.९५७	८५.५	Governance Developments & Research Consultancy P.Ltd.
५४०	नगर आवधिक योजना तयारी	टा	१	०	१९००	४३६.८७६	२२.९९	शुरु भएको
५४१	आयोजनाहरूको व्यवस्थापन तथा अभिसुखिकरण तालिम	एक	१	१	५००	३५४.८००	७०.९६	बसीम खर्न भूक्ताने भएको

क्रमशः

सि.नं.	क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			वित्तीय प्रगति			कैफियत
		इकाइ	परिमाण	प्रगति	बिन्धोजन	वर्च	प्रगती प्रतिशत	
५४२	राजध्व अभिवृद्धि कार्यक्रम	एक	१	१	५००	३९९.७७५	७८.३६	राजल उफा ख
५४३	आयोजनाहरूको परियोजना प्रस्ताव तयारी	एक			१०००	५२२.७२०	५२.२७	टिमविहर्स
५४४	बजार नियमन	एक	२	२	५००	६९.०००	१२.२	बजार अनुमान टोली
५४५	डिजिटल नगर प्रेफायल	एक	१	१	१५००	१५००	१००	सूचन प्रविधि उफा ख
५४६	पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम	एक	१	१	५९५	९९०.५५५	३२.०३	
५४९	जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम	एक	१	०	१०००	५६.	५.६	अन्य भूक्ताने
५५०	कर्मचारी क्षमता विकास कार्यक्रम	एक	१	०	१०००	४७७.६०२	४७.७६	राजल उफा ख

क्रमशः

सि.नं.	क्रियाकलापहरू	वर्षिक लक्ष्य			वित्तीय प्रगति			कैफियत
		इकाई	परिमाण	प्रगति	बिनियोजन	खर्च	प्रगती प्रतिशत	
५५१	घरनक्सा अनलाईन विस्तार	टक	१	०	२००	०	०	
५५२	सुचन प्रविधि विस्तार	टक	१	०	७००	०	०	
५५३	नगर रतिविधि प्रसारण	टक			५००	०	०	
५५४	स्थानीय छापा माध्यमबाट खेजमुलक रतिविधि प्रकाशन कार्यक्रम	टक			५००	४४४.८३१	८८.९७	नयाँ वैकल्पिक पत्रिका बेलबारी
५५५	जनसंग जननिर्देश स्थानीय रेडियो कार्यक्रम	टक			५००	४२९.४४७	८४.२९	मिडियासमाज
५५६	डुकुमेन्ट्री निर्माण प्रसारण	टक			५००	३४२.३४५	६८.४७	ट्रिप्स सिर्जना मेडिया
५५७	स्थानीय संचार सहयोग	टक			७००	११५	१६.४३	संयन्त्र मिडियार फटाफट ग्युज
	मालपोत कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन	टक	१	१	४००	४००	१००	मालपोत कार्यालय
					१४९९५	७७६१	५१.८	

**प्रशासन शाखाबाट आ.व. २०७९/०८० जेष्ठ मसान्त सम्ममा
सम्पादित कार्यको प्रगति विवरण**

सि.नं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	२०७९/८० को परिणाम	हालसम्मको अवस्था
१	कार्यपालिका बैठक	संख्या	१०	९८
२	नगरसभा अधिवेशन	संख्या	२	१३
३	राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०७९	संख्या	१	-
४	संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७९	संख्या	१	-
५	कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा	संख्या	१३	५९
६	ऐन नियम तर्जुमा	संख्या	१०	२०
७	ऐन नियम संशोधन	संख्या	४	७

क्रमशः

सि.नं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	२०७९/८० को परिणाम	हालसम्मको अवस्था
८	उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक	संख्या	३	५
९	अन्तर पालिका बैठक	संख्या	६	-
१०	बोलपत्र मूल्याङ्कन	संख्या	२६	
११	शिलबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन	संख्या	१३	
१२	घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत	संख्या	३	२२
१३	क्षमता विकास योजना, २०७९	संख्या	१	

प्रमुख समस्याहरू

- नीतिगत निर्णय समयमा नै नहुदाँ कार्य सम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको ।
- कार्यालय संचालनको लागि प्रयाप्त भवन वा कोठाहरु नहुदाँ दमकल, नगर प्रहरी लगायत अन्य जिन्सी अभिलेख व्यवस्थापनमा कमी ।
- एम्बुलेन्स संचालनमा केही विरामीहरुले मात्र पटक/पटक सुविधा लिइरहेको हुदाँ अन्य सेवाग्राही सुविधाबाट बन्चित भएको ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा कमी आएको ।

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

राजश्व उपशाखा बेलवारी
नगरपालिका
आ.ब.०७९/०८०

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.स.	वडा नं./ नगर	संकलित राजश्व
१	नगरपालिका	१,७२,०७,३७५.६३
२	१	३८,९७,४८७.८९
३	२	२३,१०,८९०.११
४	३	२८,४३,८८५.६९
५	४	३७,७३,१३९.५३
६	५	२५,६७,४२०.८६
७	६	२३,८५,७९८.३८
८	७	२८,०५,४४२.९६
९	८	२४,०६,४६९.४४
१०	९	३०,२७,५५१.८१
११	१०	१६,९७,८१३.७८
१२	११	२०,६७,००३.८०
	जम्मा	४,६९,९०,२७९



बेलवारी नगरपालिका बार्षिक समिक्षा आ.व.२०७९/०८०



आर्थिक प्रशासन शृङ्खला

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आम्दानी

सि.न क	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
	संघीय सरकार			
१	समानिकरण अनुदान	१९५९०००००.	१८१२०७५००.	९२.५
२	शसर्त अनुदान चालु	३६७४२२३६०.	३४६८०८४३१.५	९४.४
४	विषेश अनुदान चालु	५००००००.	५००००००.	१००.
५	समपुरक अनुदान पूँजीगत	२७००००००.	२६३५७३११.	९७.६

क्रम श ...

क्र. स.	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दा नी (%)
ख	प्रदेश सरकार			
	समानिकरण १ अनुदान	११०६५०००.	९६८१८७५.	८७.५
	२ शसर्त अनुदान	५०३७१८०.	४५२९४२५.	८९.९
	समपुरक अनुदान ३ पूँजीगत	१०००००००.	७१०००००.	७१.

क्र.स.	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)
ग	राजस्व बाडफाड			
	राजश्व बाँडफाड १ स्थानीय	८६१५००००	५२०२२०४०	६०.५
	३संघीय राजश्व बाँ डफाँड	१३४३९८०००.	७३४६६८२५.८५	५४.७
	३प्रदेश राजश्व बाँडफाँट	१५९३५०००.	१५१८७५६५.४८	९५.३

क्र.म.श.

सि.न.	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)
घ	अन्तरिक श्रोत जम्मा	१७१२५६८०९.८४	१६७१७९१८०.८१	९७.६
ड	आन्तिक ऋण प्राप्ति	४५००००००.	५९७०३७४.	१३.३
च	जनसहभागिता	१०००००००.	११४८३४९३.४	११४.८
	क+ख+ग+घ+ड +च जम्मा	१०८४१६४३४९.८४	९०५९९४०२२.३२	८३.६

चालु तथा पुँजिगत खर्च विवरण

विवरण	बार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
चालु खर्च	६४०६७१५३९	५८०००४१२९	९०.५३	
पुँजिगत खर्च	४४३४९२८१०	२८१८३४६५२	६३.५२	
जम्मा	१०८४१६४३४९.८४	८६१८३८७८२.११	७९.४९	

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

क्र. सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१.	आर्थिक विकास	४१०९३५००	३१६०५३०४.६५	७६.९१
२.	सामाजिक विकास	४००८५००३९.८४	३६५०२५३९५.४३	९१
३.	पूर्वाधार विकास	४०४०८२८१०	२४५६६२३६५.३७	६०.७९
४.	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	३६०९१०००	२६९१४७६९.५१	७४.५७
५.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	२०२०४७०००	१९२६३४३४७.१५	९५.३४

बेरुजुको अवस्था

आर्थिक बर्ष	बेरुजु	फर्छौट	बाकी	प्रतिशत
२०७७/७८	२१७४०३	१४७०३६	७०३६७	६८%
२०७८/७९	६१७२१	०	६१७२१	
जम्मा	२७९१२४	१४७०३६	१३३७१०	

समस्याहरु

- आयमा समस्या
- भुक्तानीमा समस्या
- विल भर्पाईमा समस्या

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

.....१...वडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स	योजना / कार्यक्रम	इकाई	२०७८।०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९।०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे	मी.	७५०	७५०	७०००
२	सडक ग्रोभेल/ब्लक निर्माण	कि.मी.	४	३.५	५०००
३	पक्की ढल नाला निर्माण	कि.मी.	१	१	४०००
४	पुल कल्भर्ट	वटा	२	२	५०००
५	भवन / कक्षाकोठा	बैठा	३	२	२०००
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना	७५	८०	२००
२	क्षमता विकास तालिम	जना			
३	विरुवा वितरण	थान	१२००	१४००	५००
४	विड वितरण	के.जी.	३५००	४०००	२५००
५	ओजार उपकरण वितरण	थान			
६	अन्य				

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जन संख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
रत्नमार्ग डुकुरे चौक सम्म कालो पत्रे	कि.मी.	१	२५००	१	२५००	१००	१००	५०००
सिद्धार्थमार्ग उत्तर पूर्व जाने बाटोमा कल्भर्ट तथा ड्रेन निर्माण	मी. वटा	५० १	५००	५० १	५००	१००	१००	३०००
लोहनी कित्तामार्गमा ड्रेन निर्माण	मी.	६०	४००	६०	४००	१००	१००	२५००
सहिद स्मृती मार्ग ड्रेन निर्माण	मी.	३५	१५०	३५	१५०	१००	१००	२०००
सिसौली टोल शान्तिमार्ग ड्रेन निर्माण	मी.	६०	२००	६०	२००	१००	१००	२५००
सिद्धार्थ टोल सानाकिसान मार्ग ड्रेन निर्माण	मी.	६०	२००	६०	२००	१००	१००	२६००
पर्यटन मार्गमा ड्रेन निर्माण	मी.	१५०	५००	१५०	५००	१००	१००	३०००
दुर्गा मन्दिर मार्गमा कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	५००	१	५००	१००	१००	५०००

हातेमासोटाओल विहाणीटोल तम हून निर्माण	मी.	१००	५००	१००	५००	१००	१००	३०००
वाटो मर्मत संभार	वटा	१०	५००	१०	५००	१००	१००	५०००
साना योजनाहरू	वटा	७	३५०	७	३५०	१००	१००	४५००

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८०बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
फलफुल विरुवा वितरण	यान	३०००	१५३	३०००	१५३०	१००	१००%	
विउविजन	के.जी.	३५००	१००	३५००	१००	१००	५००	
बाबा सुगरको पाठा पाठी बिरण	थान	५०	१६५	५०	१६५	१००	१००	
व्यवसायिक तरकारी खेती	जना	५०	१५०	५०	१५०	१००	१००	
स्वरोजगार मुलक कार्यक्रम	जना	८०	५००	८०	५००	१००	१००	
कुलो पैनी मर्मत	वटा	३	२००	३	२००	१००	१००	
भुमीगत सिचाई	वटा	१	१२०	१	१२०	१००	१००	

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८०बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
विपन्न परिवार स्वास्थ्य बी मा	परिवार	१४२	५००	१४२	५००	१००	१००	७१०
विपन्न वर्गलाई आकासम्भिक सहयोग	जना	६०	२२५	६०	२२५	१००	१००	३००
बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठनागरिक लक्षित कार्य क्रम	जना	१५०	८४	१५०	८४	१००	१००	७५०
खेलकुद सहयोग तथा विकास	क्लब तथा संस्था	१०	१६४	१०	१६४	१००	१००	१०००
विद्यालय सहयोग	सेठा	२	१३९	२	१३९	१००	१००	३०००
त्रिखण्ड शिव मन्दिर	वटा	१	२००	१	२००	१००	१००	२०००

बिपद् वन तथा वातावरण

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
सरसफाई तथा बिपद् व्यवस्थापन	पटक	१०	१५०	१०	१५०	१००	१००	५००

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	२५५
व्यवसाय दता	९०
व्यवसाय नविकरण	२००
सरजमिन	१००
घरबाटो सिफारिस	७००
बिधुत सिफारिस	१००
चार किल्ला सिफारिस	३००
अन्य सिफारिस	११००
नाता प्रमाणित	२५०

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौती	कैपियत
क	जन्म दर्ता	१४५	२९	
ख	बिवाह दर्ता	७५		
ग	मृत्यु दर्ता	६३		
घ	बसाई सगई आएको	१९०		
ङ	बसाई सगई गएको	६२		
च	सम्बन्ध विच्छेद	३०		

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	४,८३,०२६।९६
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कर	११,७१,३६०।००
नविकरण	
अचल सम्पति कर	४,७४,४८५।००
सरजमिन	५०,०००।००
घर बाटो सिफारीस	७,५०,०००।००
व्यक्तिगत घटना दर्ता	१,९५,७००।००
नगरीकता	२५,५००।००
विद्युत सिफारीस	२५,०००।००
चारकिल्ला सिफारीस	१,२५,०००।००
नाता प्रमाणित	१,३२,०००।००
निवेदन टिकट	२००००।००
निवेदन फारम	२०,०००।००
अन्य सिफारीस	१,३३,८५१।९७
एकिकृत सम्पति कर	२,९१,५६४।७६

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू
(कुनै ३ ओटा)

- यस वडा नं. १ अन्तर्गतको २ कि.मी. मार्ग कालोपत्रे भएको
- विभिन्न मार्गहरूमा करीब ४ कि.मी. ड्रेन निर्माण, ग्राभेल र नदि कटान नियन्त्रणकोलागि पक्की बाल तथा तटबन्धन निर्माण भएको
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, विपद् तथा वातारण, रोजगार, क्षमता विकास, कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनिय काम भएको ।

वडागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- लोहन्द्रा खोला कटान नियन्त्रण नहुनु
- अमना पुलमा अत्यधिक मात्रामा दुर्घटना भईरहेको पाईएकोले समय सापेक्ष पुल निर्माण नहुनु
- विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन राम्रो नहुनु विद्यालयको भौतिक संरचना तथा शिक्षण सामग्रीहरू प्रयाप्त मात्रामा नहुनु ।
- वडा कार्यालयको कम्पाउण्ड, विभिन्न स्थानमा वर्षायामको पानी निकासीको माध्यम, स्वाच्छ खानेपानी, पार्किङ तथा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहुनु

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू
(मुख्य ३ ओटा)

- बेलबारी नगरपालिका हुदै बग्ने लोहन्द्रा खोलाको दुबै तर्फ कटान नियन्त्रणकोलागि डि.पी.आर. तयार गरी तटबन्धनको साथै कोरीडोरको अवधारण ल्याउनु पर्ने ।
- बेलबारी न.पा. को आयस्रोको साथै गहनाकोरूपमा रहेको सब्जी बजारलाई समय सापेक्ष व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने
- नगर हस्पतालबाट हुने सेवाप्रवाह सेवाग्राहीको जनगुनासा रहित प्रविधिपैनी सेवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

२ नं.वडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे	मिटर			
२	सडक ग्राभेल	मिटर		३००	
३	पक्की ड्रेन निर्माण	मिटर		१७५०	
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		१२०	
२	क्षमता विकास तालिम	जना		३०	
३	विरुवा वितरण	जना		८००	
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण	गोटा			

भौतिक पूर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	
शुक्रपथ मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	९००	२५००	९००	२५००	१००	१००	११००
तिनघरे मार्ग मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	१५०	९००	१५०	९००	१००	१००	३००
सहिद मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	२००	५००	२००	५००	१००	१००	२००
प्रभात किरण मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	१५०	५००	१५०	५००	१००	१००	१००
प्रसन्न मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	२००	४५०	२००	४५०	१००	१००	२००
साहारा मार्ग ड्रेन निर्माण	मि.	२००	३००	४००	५००	१००	१००	१००
खोरिया वस्ती जाने मार्गमा ग्राभेल	मि.	३००	१००	३००	१००	१००	१००	१००
मर्मत सम्भार	मि.	४००	३३५	४००	३३५	१००	१००	४००

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
क्षमता विकास तालिम	जना	३०	३००	३०	३००	१००	१००	३०
महिला उद्यमशिलता विकास तालिम	जना	२०	२००	२०	२००	१००	१००	२०
तरकारी बेरो उतपदन प्रबद्धन कार्यक्रम	जना	८००	२५०	८००	२५०	१००	१००	८००
युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम	जना	१००	३८५	१००	३८५	१००	१००	१००
नस्ल सुधारका लागि कृतिम गर्भधान सेवा तथा पशुपालन प्रबद्धन कार्यक्रम								

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
विपन्न दलित गरिब लक्षित वर्ग स्वस्थ विमा कार्यक्रम	जना	१२०	५००	१२०	५००	१००	१००	१२०
खेलकुद तथा खेलकुद सामाग्री वितरण कार्यक्रम	गोटा	४	२००	४	२००	१००	१००	५०
विपन्न, दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम	जना	३०	१३०	३०	१३०	१००	१००	३०
सुरक्षित प्रसुतिका लागि एम्बुल्स सहयोग तथा स्वास्थ्य प्रबद्धन कार्यक्रम	जना	१२५	२५०	१२५	२५०	१००	१००	१२५
स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार शिविर	जना	३००	२००	३००	२००	१००	१००	३००

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	२००
व्यवसाय दता	२०
व्यवसाय नविकरण	३०
सरजमिन	१५
घरबाटो सिफारिस	११४
विधुत सिफारिस	८०
चार किल्ला सिफारिस	३००
अन्य सिफारिस	१२००
नाता प्रमाणित	११०

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौत	कैपियत
क	जन्म दर्ता	१७५	३५	
ख	विवाह दर्ता	९२		
ग	मृत्यु दर्ता	६७		
घ	बसाई सराई आएको	१६३		
ङ	बसाई सराई गएको	६६		
च	सम्बन्ध बिच्छेद	१४		

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	१०६१२०।
व्यवसाय कर	३५९७८२।५०
सम्पति कर	२९६७२५।०२
भुमिकर/मालपोत	३०७५३०।४९
सिफारीस दस्तुर	१११९६२९।
व्यक्तिगत घटना दता	१६३०००।
नाता प्रमाणित	११९४००।
अन्य दस्तुर	३३०९०।
अन्यसेवा शुल्क	१०००।
शिक्षाक्षेत्रको आम्दानी	६०००।

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

- पूर्वाधार निर्माणले जन जीवनमा सहजता
- सिप विकास तामिमको माध्यमबाट आय आर्जनमा सहयोग
- राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन

वडागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- इन्टरनेटको समस्या
- कम्प्युटरको अभाव
- कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

३ नं. वडा कार्यालय
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
पारिजातमार्ग स्तरउन्नती वडा नगर साझेदारी कार्यक्रम	२५ लाख		२५ लाख		२५ लाख	१००	१००	१०५०
सानायोजना तथा मर्मत संहार	१५ लाख		१५ लाख		१५ लाख	१००	१००	१४५०
डुबान निकास तथा खोला पैनी कटान रोकथाम	५ लाख		५ लाख		५ लाख	१००	१००	५४०
सेल्फी मार्ग स्तरउन्नति (क्रमागत)	४ लाख		४ लाख		४ लाख	१००	१००	४३०

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत	
जेष्ठ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक घट्टेले स्वास्थ्य परिक्षण	१ लाख पचास हजार		१ लाख पचास हजार		१ लाख पचास हजार	१००	१००	६५०
स्वास्थ्य बिमा साझेदारी	६ लाख		६ लाख		६ लाख	१००	१००	२८९
महिलाको लागि उद्घोषण तालिम	१ लाख		१ लाख		१ लाख	१००	१००	५०
आर्थिक तथा विपन्न वर्गलाई विविध सहयोग	३ लाख		३ लाख		३ लाख	१००	१००	१००
युवा तथा खेलकुद	१ लाख		१ लाख		१ लाख	१००	१००	२००
सङ्क बत्ती मर्मत तथा जङ्गल	२ लाख		२ लाख		२ लाख	१००	१००	१०५०
दाहा संस्कारका लागि दाउरा खरिद वितरण	५० हजार		५० हजार		५० हजार	१००	१००	१२००
विजुली अफिस महाराज थानमा सौचालय निर्माण	२ लाख		२ लाख		२ लाख	१००	१००	५३०
जेष्ठ नागरिक खाजा कार्यक्रम	१ लाख		१ लाख		१ लाख	१००	१००	५००
रेडियो बेतना ९७.१ मेगाहर्ज व्यवस्थापन	१ लाख		१ लाख		१ लाख	१००	१००	५०
बाल यौन दुर्व्यवहार तथा मानसिक सचेतना कार्यक्रम	५० हजार		५० हजार		५० हजार	१००	१००	५५०
नागरिक जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो विकासका लागि सचेतना कार्यक्रम	५० हजार		५० हजार		५० हजार	१००	१००	६६०
श्री आधारभूत विद्यालय बेलवारी ३ का नया भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पोशाक र स्टेशनरी	१ लाख		१ लाख		१ लाख	१००	१००	६७

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८० बार्ष्क लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
युवा उद्यमशीलता तालिम	५ लाख		५ लाख		५ लाख	१००	१००	५०
पशुपंछी कृषकलाई तालिम कार्यक्रम	२ लाख		२ लाख		२ लाख	१००	१००	८८०
तान वितरण कपडा उत्पादन	२ लाख		२ लाख		२ लाख	१००	१००	३३०
महिलाका लागि आय आर्जन तथा अनुदानकार्यक्रम	२ लाख		२ लाख		२ लाख	१००	१००	२५०
अर्गानिकतरका री खेतीका लागि जनचेतना कार्यक्रम	१ लाख ५० हजार		१ लाख ५० हजार		१ लाख ५० हजार	१००	१००	७६०

वडागत सिफारिस अवस्था

विषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	२५४
व्यवसाय दता	
व्यवसाय नविकरण	
सरजमिन	४५
घरबाटो सिफारिस	२११
विधुत सिफारिस	
चार किल्ला सिफारिस	१४३
अन्य सिफारिस	४३९४
नाता प्रमाणित	२५९

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कट्टा	कैपियत
क	जन्म दर्ता	263		
ख	विवाह दर्ता	119		
ग	मृत्यु दर्ता	54		
घ	बसाई सराई आएको	48		
ड	बसाई सराई गएको	44		
च	सम्बन्ध बिच्छेद			

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	
व्यवसाय कर	
नविकरण	
अचल सम्पति कर	
सरजमिन	
घर बाटो सिफारीस	
व्यक्तिगत घटना दता	
नगरीकता	
बिधुत सिफारीस	
चारकिल्ला सिफारीस	
नाता प्रमाणित	
निवेदन टिकट	
निवेदन फारम	
अन्य सिफारीस	
एकिकृत सम्पति कर	

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

- महिलाहरू आय आर्जन तर्फ आकर्षित भएका।
- युवाहरू व्यवसायप्रति उत्साहित भएका।
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गरिब तथा विपन्न वर्गहरूको स्वास्थ्य उपचारमा अमूल्य सहयोग भएको।

वडागत समस्याहरू मुख्य ३ ओटा मात्र

- पार्किङको समस्या
- मासु व्यवसाय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको ।
- वडा कार्यलयमा भौतिक पूर्वाधारको कमिको कारणले सेक्काहीलाई सेवा दिन समस्या भएको।

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू (मुख्य ३ ओटा)

- # दैनिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विजुली वती प्रिन्टर डेस्कटप कम्प्युटर लगायत नेटवर्क सहजरूपमा उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- # भुई तलाको भवनमा जिन्सी सामानको गोदाम तथा सर्प दंश कार्यलयलाई उचित व्यवस्थापन गरी वडा कार्यलयलाई अपाङ्ग मैत्री बनउनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

४ नं. वडा कार्यालय
बेलबारी नगरपालिका
आ.ब. ०७९/०८०

भौतिक पूर्वाधार

क्रियाकलाप/ योजनाको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था					साविकित जनसंख्या
	विनियोजित रकम	खुद भुक्तानी हुने रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
वडाबाट विनियोजित नगरमा सम्झौता हुने योजनाहरू						
घरहारा देखी चादनी चौक सडक एजिङ्ग सहित स्तरोन्नती	२५०००००।०				१००	
जमुनावारी देखि क्याप्टेन टोल हुदै केशलिया पुल जाने बाटो स्तरोन्नति	६०००००।०				१००	
वडाबाट विनियोजित वडामा सम्झौता हुने योजना						
गडिगाडा मन्दिर देखि उत्तर जाने बाटो एजिङ्ग सहित स्तरोन्नती	५०००००।००	६१९६५३	५९४५२१	९५.९४	१००	
मिर्मिर चौक देखी देउराली चौक जाने बाटो स्तरोन्नती	५०००००।००	५५५९८४	४७४८९७	८५.४२	१००	
सयपत्री टोल सरस्वती राईको घर जाने बाटो स्तरोन्नती	५०००००।००	५६३१६५	४७३९७४	८४.१६	१००	
तिनपैनी चौक देखी बाबुरामको घर हुदै केशलिया खोला जाने बाटो स्तरोन्नती	५०००००	६१९७६२	५९४४२८	९५.९१		
स्मृतीटोल देखि दोगडै जोडिने बाटो एजिङ्ग निर्माण	५०००००।००	५५३३१०	५२८०७०	९५.४४		
स-साना योजना मर्मत सम्भार						
मर्मत सम्भार	५०००००।००	५५४५२३	४८२३५७	८६.९९		

गडिगाडा मन्दिर मर्मत		१६५६३९	१४२३६३	85.95		
सखवाटोली सर्वेको घरदेखि मान बहदुरको घर जाने बाटो मर्मत		५९३५०	४७३०७	79.71		
अनाम चौक पश्चिम जाने बाटो मर्मत		१६६९१४	१४२०७४	85.12		
बुधबारे बजार दक्षिण तर्फको बाटो मर्मत		११४२९६	९४१५३	82.38		
सयपत्री टोल बर्षा गुरुङ्गको घर तर्फको भित्रि बाटो मर्मत		५९३५०	४७४०५	79.87		
मुरारी ढकालको घरदेखि पिपलको रुख जाने बाटो मर्मत		५९३५०	४७४०५	84.08		
लिचिवगान देखि पुर्व मगर टोल जाने बाटो मर्मत		५६४४१	४७४५४	80.38		
सेन्टर पोइन्ट स्कल देखि दक्षिणतिलक वि.क.को घर जाने बाटो मर्मत		५८९७२	४७४०४	79.87		
तिनपैनी चौक देखि बाबुरामको घर पश्चिम टक भट्टराईको घर जाने बाटो मर्मत		५९३५०	४७४०५	82.15		
हडकड टोल जाने बाटो मर्मत		५७४५६	४७४०६	84.25		
वडा नं. ४ को विभिन्न बाटो मर्मत एकीकरण योजना		२२३८१९	१८९१७०	84.51		

आर्थिक विकास

क्रियाकलाप/ कार्यक्रमको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था				साविकृत जनसंख्या
	विनियोजित रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
आर्थिक विकास तर्फ					
खेलौना (डमी)निर्माण सम्बन्धी तालिम महिला लक्षित	३०००००	२९५२१२		१००	
वाईरिडसम्बन्धी तालिम युवा लक्षित	३०००००	२९८०००	९९.३३	१००	
बालीविमा , पशु विमा र कृषक समुह गठन सम्बन्धी कृषक लक्षित कार्यक्रम	४०००००	३९९१५०	९९.७८	१००	
धिमालथारु र खवास समुदायको परम्प रागत पोशक निर्माण सम्बन्धि तालिम	२२५०००	२२४३०५	९९.६९	१००	
अति विपन्न वर्गका १६ देखि २२ वर्ष उमेर समुहका किशोर किशोरीलाई आधारभु त तालिम	३०००००	२९०८००	९६.९३	१००	

सामाजिक विकास

क्रियाकलाप/ कार्यक्रमको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था				साविकृत जनसंख्या
	विनियोजत रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
सामाजिक विकास तर्फ					
स्वास्थ्य विमा	५०००००	५०००००	१००	१००	
पुर्ण रुपमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गर्ने सरकारी विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग	१६००००	१५९६००	९९.७५	१००	
३ वटा आधारभुत विद्यालयमा खानेपानी मेसिन सहयोग	१०००००	९३६००	९३.६	१००	
४ वटा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम	३००००	३००००	१००	१००	
पञ्चज्योति आधारभुत विद्यालयमा छाना मर्मत	१०५०००	१०५०००	१००	१००	
सुनौलो घरहरा धनपाल थान हरी सरको घर पश्चिमर्मत	१०००००	११५६३८	८९.६९		
खेलकुद तथा खेल सामग्री सहयोग	१९५०००	१८६०००	९५.३८		
९० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	५००००	-	-	-	
दैविक प्रकोप तथा आकस्मिक सहयोग	१५००००	१५००००	१००	१००	
वरगाउँ चौकमा वाइफाइ जडान	२००००	२००००	१००	१००	

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	३३९प्रतिलिपी ३१०
व्यवसाय दता	३५
व्यवसाय नविकरण	७६
सरजमिन	११०
घरबाटो सिफारिस	४३२
विधुत सिफारिस	५६
चार किल्ला सिफारिस	१८२
अन्य सिफारिस	१००९
नाता प्रमाणित	१७०

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौत	कैपियत
क	जन्म दर्ता	२५९		
ख	विवाह दर्ता	९९		
ग	मृत्यु दर्ता	८३		
घ	बसाई सराई आएको	१३६		
ङ	बसाई सराई गएको	१२९		
च	सम्बन्ध विच्छेद	३१		

राजश्व संकलन अवस्था

विषय	रूपैया
बहाल कर	55700
व्यवसाय कर	247215
नविकरण	-
अचल सम्पति कर	-
सरजमिन	-
घर बाटो सिफारीस	-
व्यक्तिगत घटना दता	232100
नगरीकता	
विधुत सिफारीस	
चारकिल्ला सिफारीस	
नाता प्रमाणित	117300
निवेदन टिकट	
निवेदन फारम	-
अन्य सिफारीस	59800
एकिकृत सम्पति कर	577588

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

वडागत समस्याहरू मुख्य ३ ओटा मात्र

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू (मुख्य ३ ओटा)

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

५ नं.वडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९।०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे	मि.	-	५७०	
२	सडक ग्राभेल	मि.	-	२०००	
३	पक्की ढल नाला निर्माण	मि.	-	२००	
४	पुल कल्भर्ट	वटा	-	-	
५	भवन /कक्षाकोठा	वटा	-	-	
			-	-	
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना	-	६०	
२	क्षमता विकास तालिम	जना	-	४०	
३	विरुवा वितरण	वटा	-	-	
४	विउ वितरण	के.जी.	-	८४०	
५	औजार उपकरण वितरण	थान	-	१०	
६	अन्य				

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
महेन्द्र नि.मा.वि. अगाडीबाट पाचकोले केलरी मुख्य सडक पिच	मि.	५७०	२५००	१००%	१०० %	१००%	१००%	२,०००
मथिल्लो कसेनी सडक एजिड निरन्तरता	मि.	२००	५००	१००%	१०० %	१००%	१००%	४५०
आइतबारे पूर्वपट्टी पैनिमा बाध निर्माण	मि.	१००	५००	१००%	१०० %	१००%	१००%	३००
लिम्बुटोल चेडवाबारीजोडने सडक स्तरोन्नती	मि.	४५०	३००	१००%	१०० %	१००%	१००%	३८०
शनिहाट ओमशिवालय मन्दिरमा ब्लक विच्छयाउने र ट्वाइलेट मर्मत तथा विजुली व्यवस्थापन		१००	५००	१००%	१०० %	१००%	१००%	५००

महेन्द्र आधारभुत विद्यालय फिल्ड मर्मत	मि.	१००	५००	१००%	१०० %	१००%	१००%	१५०
धनपाल मा वि मा रेलिङ निर्माण तथा डेक्स बेन्च खरिद	मि.	१००	३००	१००%	१०० %	१००%	१००%	५००
तल्लो कसेनी देखि माझिटोल जाने बाटो स्तरोन्नती	मि.	३००	२००	१००%	१०० %	१००%	१००%	६००
बालथरीमा सुरज लिम्बुको घर जाने बाटो मर्मत	मि.	१५०	१००	१००%	१०० %	१००%	१००%	३००
साठीबिघाबाट बगरटोल जाने बाटो स्तरोन्नती	मि.	१००	१००	१००%	१०० %	१००%	१००%	५००
रामनाथको घर जाने बाटो स्तरोन्नती	मि.	१५०	१००	१००%	१०० %	१००%	१००%	१५००
राधाकृष्ण मन्दिरबाट भकारी झोडा जाने बाटो स्तरोन्नती	मि.	३००	२००	१००%	१०० %	१००%	१००%	१०००

भिमा राइको घर जानेबाटो निर्माण	मि.	७५	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२००
जनता प्रा वि को फिल्ड मर्मत			५०	१००%	१००%	१००%	१००%	३००
चण्डिराजको बाटो स्तरोन्नती निरन्तरता	मि.	१५०	१००	१००%	१००%	१००%	१००%	५५०
जननिर्माण प्रा वि को फिल्ड मर्मत			५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२५०
विनिटोल जाने बाटो स्तरोन्नती	मि.	७५	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२००
चान्दसरीको घर पश्चिम पट्टीको नालिमा जाली दुङ्गा	मि.	५०	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	१५०
पाचकोलेको भित्रि बटो मर्मत	मि.	८५	६०	१००%	१००%	१००%	१००%	३६०
स्वास्थ्य चौकी अगाडी पाकिड तथा टायल बिच्छ्याउने काम			१००	१००%	१००%	१००%	१००%	१०००
मर्मत सम्भार	मि.	२००	२००	१००%	१००%	१००%	१००%	१०००

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्ष्किक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
धान वा मकैको बिउ वितरण	केजी	८४०	५००	१००%	१००%	१००%	१००%	५०००
महिला उद्धमशिला प्रवर्दन कार्यक्रम	जना	२५	३५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२५
होटल कुकिड तथा इलेक्ट्रोनिकस तालिम कार्यक्रम	जना	२३	२००	१००%	१००%	१००%	१००%	२३
चौधरी महिलाको व्यवसायिकता प्रबर्दन गर्ने अचराखड्गी बुट्टा भर्ने तालिम	जना	२२	१४०	१००%	१००%	१००%	१००%	२२
रामचन्द्रको बाँध निर्माण	मि	१०	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	३००

धनपाल देखि वडा कार्यालय पैनि मर्मत	मि	४००	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२७०
धुवतारा टोलको बस्नेत टोलमा बोरिङ निर्माण	थान	१	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	५०
बधु चैधरी लगायत किसानका लागि बोरिङ	थान	१	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	५०
लिम्बु टोल सिँचाई बोरिङ	थान	१	५०	१००%	१००%	१००%	१००%	५०

सामाजिक बिकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
विपन्न परिवार स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	परिवार संख्या	२०५	५००	१००%	१००%	१००%	१००%	१०२५
बेलबारी ५ का सामुदायिक विध्यार्थीहरुलाई नर्सरी देखी कक्षा ५ सम्मका विध्यार्थीहरुलाई झोला तथा कापी वितरण र गरिव तथा जेहेन्दार विध्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ती	जना	१८५	१५०	१००%	१००%	१००%	१००%	१८५
वडाटोल स्तरीय खेलकुद सामाग्री वितरण	थान	१००	१५०	१००%	१००%	१००%	१००%	५००

कम्प्युटर तालिम अफिस कोर्स	जना	३०	१५०	१००%	१००%	१००%	१००%	३०
आकस्मिक सहयोग	जना	७५	२५०	१००%	१००%	१००%	१००%	७५
वडा गतिविधि सूचना प्रसारण			५०	१००%	१००%	१००%	१००%	२०००

वडागत सिफारिस अवस्था

विषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस प्रतिलिपी समेत	५१७
व्यवसाय दता	७६
व्यवसाय नविकरण	९२
सरजमिन	५०
घरबाटो सिफारिस	२०३
विधुत सिफारिस	२१
चार किल्ला सिफारिस	१५९
अन्य सिफारिस	१९४३
नाता प्रमाणित	१३३

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कट्टा	कैपियत
क	जन्म दर्ता	१५२	पहिलो किस्ता ११ जना	
ख	विवाह दर्ता	८८	दोस्रो किस्ता ८ जना	
ग	मृत्यु दर्ता	६८	तेस्रो किस्ता ८ जना	
घ	बसाई सराई आएको	३७	चैथो किस्ता १२ जना	
ड	बसाई सराई गएको	६८	जम्मा ४१ जना	
च	सम्बन्ध विच्छेद	५		

राजश्व संकलन अवस्था

विषय	रूपैया
सम्पत्ति कर	३,९५,५७७.००
भूमिकर मालपोत	२,६५,१२३.५२
घर जग्गा बहाल कर	१,३३,७०७.००
अन्य कर	४१,१००.००
अन्य सेवा शुल्क	१,१३०.००
नक्सापास दस्तुर	४००.००
सिफारिस दस्तुर	१२,३१,५७०.००
व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,२३,०००.००
नाता प्रमाणित दस्तुर	८३,१००.००
अन्य दस्तुर	१२,५१०.००
व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	८३,१००.००
अन्य राजस्व	७८,३९२.३३
जम्मा	२४,५९,९०९.८८।-

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू

(कुनै ३ ओटा)

- पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी भएको
- विभिन्न किसिमका युवा लक्षित सिपमुलक तथा क्षमता विकास तालिममार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइ रोजगार तथा स्वसंरगारी मार्फत गरीवि निवारणमा सहयोग पुगेको
- निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमानै सम्पन्न भएको

वडागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- उपयुक्त ढडगले कर्मचारी कार्यक्षम व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको,
- भरपर्दो गरि बिद्धुत तथा इन्टरनेटको बैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको,
- प्रभावकारी ढडगले कुलो पैनी मर्मत तथा खोला नियन्त्रण हुन नसक्दा डुवान कटान जस्ता समस्याहरुले जनताहरुलाई दुख दिने गरेको तथा बढो सडक आदिको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती हुन नसक्दा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको आदी ।

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(मुख्य ३ ओटा)

- कृषिलाई आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गरि कृषि पेशालाई सम्मानित र व्यवसायिक बनाउन प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
- आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भइ योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण प्राथमिकिकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- सेवा प्रवाहमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग साथै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरि सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारीवनाउन पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

६ न. वडा कार्यालय
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे	मी.	१५००	४००	१९००
२	सडक ग्राभेल	कि.मी.	१२	३.५	१५.५
३	पक्की ढल नाला निर्माण	मी.	११०	१८५	२९५
४	पुल कल्भर्ट	गोटा	२	-	२
५	भवन /कक्षाकोठा	गोटा	१	१	२
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना	३५	२५	६०
२	क्षमता विकास तालिम	जना	३०	४५	७५
३	विरुवा वितरण		५००	-	५००
४	विउ वितरण	के.जी.		४०००	४०००
५	औजार उपकरण वितरण				
६	अन्य				

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
सोमबारे देखि बरियति शाखा नहरको बाटो कालोपत्रे	मी		२५००		२५००		१०	
कान्तिपुरसडक ड्रेन निर्माण	मी.	११०	५००	११०	५००		१००	२५०
ग्रामथान साकेला थानजानेबाटो ट्याक खोली ग्राभेल	मी.	२००	५००	२००	५००	२००	१००	३५०
हयुम पार्इप खरिद	गोटा	९	२००	९	२००	१००	१००	१५०
रंगेली देखि बेलबारी ५ र ६ जोड्ने सिमानाको सडक ग्राभेल	मी.	१५०	१००	१५०	१००	१००	१००	२७५
मर्मत संभार कोष			५००		५००		१००	
विवेन्द्र मा.वि. स्कलबाटपश्चिम जनेबाटो ग्राभेल	मी	२००	१५०	२००	१५०	१००	१००	१७५
हसिनापुरको बाटो एजिड	मी.	६८	१५०	६८	१५०	१००	१००	३००

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
पंकजको घरजाने बाटो एजिड	मी	४२	१५०	४२	१५०	१००	१००	१८०
कुमार गच्छदारको घरछेउमा कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	१००	१	१००	१	१००	८५
पेशल गच्छदारको घरछेउमा कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	१००	१	१००	१	१००	८७
स्वास्थ्यचौकीको दक्षिण पट्टी बाटो गाभेल	मि	१००	१००	१००	१००	१००	१००	३५०
भूमी खवासको घर अगाडीको कल्भर्टमा पंखा निर्माण	संख्या	४	१००	४	१००	१००	१००	२००
सोमबारे बजारमा गिटी भर्ने काम	घ.मी.	५५	५०	५५	५०	१००	१००	२७५
जितपुर ग्रामथान बाटो निकाली ट्याक निर्माइ	मी.	१५०	५०	१५०	५०	१००	१००	२८५
यासुक्यानी मन्दिर अगाडिको बाटो ट्याक ओपन	मी.	१००	५०	१००	५०	१००	१००	९७

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
बेतनाएफ. एम लाई कम्प्युटर र मनिटर सामायी वितरण	संख्या	१	२००	१	२००	१००	१००	३००
धानको विउ वितरण १०० प्रतिशत अनुदान	परिवार	२४०	३००	२४०	३००	१००	१००	७२०
मकै विउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	परिवार	१७५	२००	१७५	२००	१००	१००	१७५
बेसिक कम्प्युटर तालिम	जना	२५	२००	२५	२००	१००	१००	२५

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
विपन्न स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	जना	१४२	५००	१४२	५००	१००	१००	७१०
आर्थिक तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सहयोग	जना	१००	५००	१००	५००	१००	१००	१००
वडाका जनप्रतिनिधी कर्मचारी अध्ययन अवलोकन	जना	११	१००	११	१००	१००	१००	११
वडाको विकास गतिविधी डकुमेन्ट्री रेडियो कार्यक्रम	संख्या	१	१००	१	१००	१००	१००	३७५

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौत	कैपियत
क	जन्म दर्ता	११४	३१	
ख	विवाह दर्ता	९१		
ग	मृत्यु दर्ता	५३		
घ	बसाई सराई आएको	३४		
ङ	बसाई सराई गएको	६७		
च	सम्बन्ध बिच्छेद	१२		

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	४७९४
व्यवसाय कर	११८६२०
नविकरण	२०५८०
अचल सम्पति कर	२६८७०७.९७
सरजमिन	१८०००
घर बाटो सिफारीस	१३६९४७
व्यक्तिगत घटना दर्ता	१४६८००
नगरीकतार प्रतिलिपी सिफारिश	९३४००
बिधुत सिफारीस	१५६००
चारकिल्ला सिफारीस	७११०५
नाता प्रमाणित	७३८००
निवेदन टिकट	८५६०
निवेदन फारम	८५१०
अन्य सिफारीस	१०८७१७२
एकिकत सम्पति कर	३१३२०४

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

- बाटो कालोपत्रे ग्राभेल बनाईबवतजावतमा सहजता
- जनताले कर तिर्नको लागि नगरपालिकामा जानुपर्नेबाध्यतामा कमि
- समयमा ब्यक्तीगत घटना दर्ता गर्ने संख्यामा बृद्धि

वडागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- प्राविधिक कर्मचारी समयमा उपलब्ध नहुदा सेवाग्राहिलाई मर्का
- प्रविधिमा पटक पटक समस्या आउने
- करमा जनताको पहुच वृद्धी गर्न अनर्लन भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(मुख्य ३ ओटा)

एक वडा एक प्राविधिककव व्यवस्था
प्रविधिमा विशेष व्यवस्था

क्रमश...

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

७ नं. वडा कार्यालय
बेलबारी नगरपालिका
आ.ब. ०७९/०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७९/०८० सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे			१६१० मिटर	१६१० मिटर
२	सडक ग्राभेल		३ कि.मि.	३.५ कि.मि.	६.५ कि.मि.
३	पक्की ढल नाला निर्माण			५०० मि.	५०० मि.
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा			सामुदायिक भवन निर्माण	
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		६०	६०
२	क्षमता विकास तालिम	जना		६०	६०
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण			१३	१३
६	अन्य				

भौतिक पूर्वाधार

क्रियाकलाप/ योजनाको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था					लावाबित्त जनश्रुति
	विनियोजित रकम	खुद भक्तानी हुने रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
वडाबाट विनियोजित नगरमा सम्झौता हुने योजनाहरु						
बाहुनी बजार ड्रेन सहित सडक स्तरभरति	२५०००००।०				१००	
हर्दिबारीदेखि सुविदार टोल जानेबाटो	७०००००।०		६६५००००		१००	
मुलनहरदेखि काफ्लेटोलसम्म जाने बाटो	७०००००।०		६६५००००		१००	
वडाबाट विनियोजित वडामा सम्झौता हुने योजना						
साइलीईनारदेखि किसान आ.वि. सम्म सडक स्तराउन्नति	५०००००।००		३२३३३३०४	९९	१००	
कुमार गिरी टोल सडक मर्मत योजना	१५००००।००		१२४६१५३४	९९	१००	
साना योजना मर्मत संभार योजना	८६१०००।००		७९४४००५२	९९	१००	
श्रीकुन्जदेखि आशा चौधरीको घरसम्म सडक मर्मत	१५००००।००		१४२५०००	९९	१००	
केरा टोल देखि महाराजथान सम्म सडक मर्मत	१५००००।००		१४२५०००	९९	१००	
सुकुम्बासी टोल जानेबाटो मर्मत	१५००००।००		१३८११८८६	९९	१००	
बाहुनी प्राथमिक केन्द्र	१०००००।००		९४९२४०७	९९	१००	

आर्थिक विकास

क्रियाकलाप / कार्यक्रमको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था				सावधिद जनसंख्या
	विनियोजित रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
आर्थिक विकास तर्फ					
महिला सिलाइ कटाइ तालिम तथा सिलाइ मेसिन अनुदान	४४७०००।००	१७५६४५०	९९	१००	
विपन्न परिवारलाई सुगुरपाठा वितरण	१०००००।००	१००००००	९९	१००	
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम	५०००००।००	४८१००००	९९	१००	
विपन्नवर्ग आय आर्जन तालिम	२०००००।००	१९८७५००	९९	१००	
आदिवासी जनजाति सा . भवन परिसरमा फलफुल बिरुवा रोपण	१०००००।००				

सामाजिक विकास

क्रियाकलाप/ कार्यक्रमको नाम	कार्य सम्पादनको अवस्था				सावन्वित्त जनसंख्या
	विनियोजित रकम	भुक्तानी भएको रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	
सामाजिक विकास तर्फ					
स्वास्थ्य विमा	५०००००।०	५०००००।०	१००	१००	
युवा तथा खेलकुद	५००००।०	४९००००	९९	१००	
आर्थिक तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सहयोग	३०००००।०	३००००००	९९	१००	
रामजानकी आ.वि.	१२५०००।०	११८७५००	९९	१००	
देवकोटा आ.वि.	११७०००।०		९९	१००	
किसान आ.वि.	५००००।०	५०००००	९९	१००	
महाराजथान सामुदायिक अधुरो भवन मर्मत	२०००००।०	१८९५३४४५	९९	१००	

वडागत सिफारिसको अवस्था

विषय	आ.व. २०७९।८० कसेख्या
नागरिकतासिफारिस(प्रतिलिपि सहित)	६१८
व्यवसाय दर्ता	४२
व्यवसाय नविकरण	३७
सरजमिन	२९
घर बाटो सिफारिस	१९०
विद्युतसिफारिस	७४
चार किल्ला सिफारिस	९४
नाता प्रमाणित	१५२
अन्यसिफारिस	७००

व्यक्तिगत घटना दर्ता

क्र.सं.	व्यक्तिगत घटना शिर्षक	आ.व. २०७९। ०८० को संख्या
१	जन्म दर्ता क. पुरुष ख. महिला जम्मा जन्म दर्ता	५४५ ५१५ १०६०
२	मृत्यु दर्ता क. पुरुष ख. महिला जम्मा मृत्यु दर्ता	१६० १११ २७१
३	विवाह दर्ता	४००
४	सम्बन्ध विच्छेद	१८
५	बसाइ सरी आएको क. परिवार ख. परिवार सदस्य	१६९ ५९४
६	बसाइ सरी गएको क. परिवार ख. परिवार सदस्य	१८२ ६०४

सामाजिक सुरक्षा

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षा किसिम	आ.व. २०७९/०८०					
		समयावधि भित्र नविकरण	नयाँ दर्ता	लगत कट्टा	कायम विवरण		
					जम्मा	महिला	पुरुष
१	७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक	३३०	९८	२६	४०२	२११	१९१
२	जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित	१०	४	०	१४	३	११
३	६० वर्ष माथि एकल महिला	३६	३	०	३९	३९	०
४	विधवा	७४	११	३	८२	८२	०
५	पूर्ण अपाङ्गता	१८	१	०	१९	१२	७
६	अति अशक्त अपाङ्गता	३९	६	०	४५	२०	२५
७	दलित बालबालिका	१९	१३	२	३०	१६	१४
जम्मा		५२६	१३६	३१	६३१	३८३	२४८

राजस्व संकलन

शिर्षक	आ.व. २०७९। ०८० को अवस्था रु.
११३१३ सम्पत्ति कर	२४०३४३.५६
११३१४ भुमिकर/मापोत	२३८४६१.५६
११३२१ घर/जग्गा बहाल कर	६८२६२.००
११६१३ व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२६२६६६.००
१४२४३ सिफारिस दस्तुर	१६०७४८१.८४
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दस्तुर	१८४०००.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	११६१५०.००
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क	२००.००
१४२२१ न्यायिक दस्तुर	२००.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	४०७५३.००
१४५२९ अन्य राजस्व	४६९२५.००
जम्मा	२८०५४४२.९६

वडा कार्यालयबाट सम्पादित अन्य मुख्य कार्यहरू

१. योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा नै सम्पन्न भएका
२. राजस्व दाखिला गरेको
३. प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गरेको ।

वडागत समस्याहरू

१. इन्टरनेटको समस्या रहेको
२. ब्याट्री व्याकपमा समस्या रहेको
३. कार्यालय व्यवस्थापन तथा इन्टरनेटको तार व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ।

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

१. कर्मचारी सरुवा प्रणाली चक्रिय र व्यवस्थित हुनुपर्ने
२. राजस्व दरलाई भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने
३. योजना संचालन गर्दा आवश्यक पर्ने सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने विवरणहरू सिस्टमबाट नै तयार हुनुपर्ने ।

क्रमश.....

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

द नं.वडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना				७००	
१	सडक कालोपत्रे	मिटर			
२	सडक ग्राभेल	मिटर		२०००	
३	पक्की ढल नाला निर्माण	मिटर		६००	
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		१२५	
२	क्षमता विकास तालिम	जना			
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण	गोरु			

भौतिक पूर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
गढीगाड देखि बासवारी जाने बाटो कालोपत्रे	मि.	७००	२५००	७००	२५००	१००	१००	१०००
विहीवारे हदै राधाकृष्ण मन्दिर जोडने बाटो एजिड	मि.	२००	५००	२००	५००	१००	१००	३००
रणपाल देखि बरडाडाा जाने मार्ग एजिड	मि.	२००	५००	२००	५००	१००	१००	३००
रैभारमा तटबन्धन निर्माण		२०		२०		१००	१००	
धनकुटे टोलमार्गमा एजिड	मि.	२००	५००	२००	५००	१००	१००	४००
गौथली चोकदेखि हरियाली चोकसम्म स्पेशल ग्राभेल	मि.	४००	५००	४००	५००	१००	१००	३००
हयमपाईप खरिद								
मर्मत सम्भार	मि.	१२००	१४५०	१२००	१४५०	१००	१००	३५००

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
युवा लक्षित कम्प्युटर तालिम	जना	५०	३००	५०	३००	१००	१००	५०
सिलाई मेसिन खरिद	गोटा	१५	३००	१५	३००	१००	१००	१५
भोला बनाउने तालिम	जना	१५	१००	१५	१००	१००	१००	१५
उद्घोषण तालिम	जना	३०	१५०	३०	१५०	१००	१००	३०
व्युटिपार्लर तालिम	जना	४०	२००	४०	२००	१००	१००	४०
कृषि समुहलाई तालिम तथा अध्ययन अवलोकन	जना	३०	२००	३०	२००	१००	१००	३०
कृष्टल तालिम	जना	२०	२००	२०	२००	१००	१००	२०

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
विपन्न दलित गरिव लक्षित वर्ग स्वस्थ विमा कार्यक्रम	जना	१४४	५००	१४४	५००	१००	१००	७२०
खेलकुद तथा खेलकुद सामग्री वितरण कार्यक्रम	गोटा	५	३००	५	३००	१००	१००	५०
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरीयता सुनिश्चितता कार्यक्रम	जना	५०	२००	५०	२००	१००	१००	५०
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न वर्गलाई आर्कस्मिक तथा अन्य सहयोग	जना	२०	३५०	२०	३५०	१००	१००	२०

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	२३३
व्यवसाय दता	२०
व्यवसाय नविकरण	६
सरजमिन	३८
घरबाटो सिफारिस	९२
बिधुत सिफारिस	८०
चार किल्ला सिफारिस	१०७
अन्य सिफारिस	७१७
नाता प्रमाणित	१६८

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौत	कैपियत
क	जन्म दर्ता	३००	४९	
ख	विवाह दर्ता	५०		
ग	मृत्यु दर्ता	७७		
घ	बसाई सराई आएको	२७		
ङ	बसाई सराई गएको	२३		
च	सम्बन्ध बिच्छेद	१५		

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	७०४६६१९४
व्यवसाय कर	१९२५२०१
नविकरण	७५९५०१
अचल सम्पति कर	६७३२०१
सरजमिन	४६५००१
घर बाटो सिफारीस	६२९९९५१
व्यक्तिगत घटना दता	२९३९००१
नगरीकता	७९७००१
बिधुत सिफारीस	२०००१
चारकिल्ला सिफारीस	५७२२२
नाता प्रमाणित	११९८००
निवेदन टिकट	११२२०
निवेदन फारम	११३५०१
अन्य सिफारीस	२०२६४६१
एकिकृत सम्पति कर	६३३८७९

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

- पर्वाधार निर्माणले जन जिवनमा सहजता
- सिप विकास तामिमको माध्यमबाट आय आर्जनमा सहयोग
- राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन

वडागत समस्याहरू मुख्य ३ ओटा मात्र

- इन्टरनेटको समस्या
- कार्यालय सामाग्रीको अभाव
- जनशक्तिको अभाव

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

बेलवारी नगरपालिका
९ नं. वडा कार्यालय
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे	मिटर		७००	
२	सडक ग्राभेल	मिटर		२३००	
३	पक्की ढल नाला निर्माण	मिटर		२२५	
४	पुल कल्भर्ट	थान		१	
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		९०	
२	क्षमता विकास तालिम	जना		४५	
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.		९,२००	
५	औजार उपकरण वितरण	गोटा		२५	
६	अन्य				

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
घैती पुल बाट शान्ति टोल जाने बाटो कालो पत्रे	मि.	७००	२५००	७००	२५००	१००	१००	१५०
सभापुर जाने पैनी देखि हस्त खडकाको घर हुदै हुलाकी मार्ग जाने बाटो ग्राभेल	मि.	१०००	५००	१०००	५००	१००	१००	३००
शान्ति टोल देखि कान्छी चौक जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	गोटा	१	५००	१	५००	१००	१००	१५०
नमुना चौक देखी पश्चिम जाने बाटो एजिड	मि.	२२५	५००	२२५	५००	१००	१००	३००
पन्चवती चौक देखी दक्षिण आचार्य टोल सम्म बाटो ग्राभेल	मि.	१०००	५००	१०००	५००	१००	१००	३००

भौतिक पुर्वाधार विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
हयुमपाइप खरिद	नगर बाट खरिद भएको							
मर्मत सम्भार बिभिन्न सडक	गोटा	१०	१५००	१०	१५००	१००	१००	४०००
धनमाया भण्डारीको घर देखी पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल	मि.	१००	२००	१००	२००	१००	१००	५०

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
एक बडा एक उत्पादन	कि.ग्रा.	९२००	५००	९२००	५००	१००	१००	३२०
व्यवसायी आयमुलक तालिम	जना	२५	१६८	२५	१६८	१००	१००	२५
दलित तथा आदिवासी जनजाती व्यवसाय सञ्चालन सामग्री हस्तान्तरण	गोटा	सिलाई मेसिन १०	१२६.४	सिलाई मेसिन १२	१२६.४	१००	१००	१०
व्यूटी पार्लर तालिम	जना	२०	२००	२०	२००	१००	१००	२०
किशोर किशोरीलाई कम्प्युटर तालिम	जना	४५	१५०	४५	१५०	१००	१००	४५
कृषि सिंचाई बाध पैनी निर्माण	मि.	१०	२००	१०	२००	१००	१००	१०

सामाजिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
विपन्न परिवार स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	जना	११४	४००	११४	४००	१००	१००	११४
बडागात डकुमेन्ट्री निर्माण	पटक	१	१००	१	१००	१००	१००	४००
जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम	पटक	१	१००	१	१००	१००	१००	४७
विद्यालय सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	२३२	१	२३२	१००	१००	४५६
युवा खेलकुद कार्यक्रम	गोटा	२	१२६	२	१२६	१००	१००	३०
विपन्न तथा असाय वर्ग लाई आकास्मिक सहयोग	गोटा	५०	२००	५०	२००	१००	१००	५०

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	५५५
व्यवसाय दता	९१
व्यवसाय नविकरण	१३६
सरजमिन	७५
घरबाटो सिफारिस	१२०
विद्युत सिफारिस	५०
चार किल्ला सिफारिस	५००
अन्य सिफारिस	२५००
नाता प्रमाणित	२००

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कट्टा	कैपियत
क	जन्म दर्ता	२६०	४४	
ख	विवाह दर्ता	१३९		
ग	मृत्यु दर्ता	७७		
घ	बसाई सराई आएको	११५		
ङ	बसाई सराई गएको	१२४		
च	सम्बन्ध विच्छेद	११		

राजश्व संकलन अवस्था

बिषय	रूपैया
बहाल कर	८०६००
व्यवसाय कर	१४८४००
मालपोत तथा भुमी कर	२४३४३७७२
व्यक्तिगत घटना दता	२७७८००
सिफारीस दस्तुर	१७०११०११५०
नाता प्रमाणित	१२८५००
अन्य सिफारीस	१३०६६१
एकिकृत सम्पति कर	३१७०५११५९

मुख्य उल्लेखनिय उपलब्धिहरू (कुनै ३ ओटा)

- राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण जनताको घर दैलोमा संकलन गर्ने कार्य ।

वडागत समस्याहरू मुख्य ३ ओटा मात्र

- दक्ष जनशक्तीको अभाव ।
- समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नु ।
- उपभोक्ता समिति सक्रीय भएर काम गर्न समस्याहुनु ।

वडा नं १० को प्रगति विवरण अन्तिममा राखिएको छ

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

११ न वडा
बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारंस

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७३/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७३/०७८ को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे			सम्पन्न हुन बाँकी	
२	सडक ग्राभेल				
३	पक्की ढल नाला निर्माण				
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		९५	
२	क्षमता विकास तालिम	जना			
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण				
६	अन्य				

सार्वजनिक सेवा

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९/०८० बार्सिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य मिटरमा	वित्तिय लक्ष्य हजारमा	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
डाँगाहाट खानेपानी अयोजना बेलवारी ११			५००		५००		१००	
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विपन्न परिवार	घरधुरी	२००	५००	१३२	५००	६६	१००	
अर्थिक तथा विपन्न परिवारलाइ सहयोग			१८२.५		१८२.५		१००	
शैक्षिक सामाग्री खरिद लक्ष्मी मावि	पटक	एक	२००	एक	२००	१००	१००	
पंजे वाजा संरक्षण तथा व्यवस्थापन			४५		४५		१००	
क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९/०८० बार्सिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
साझा मार्ग कालोपत्रे नगरपालिकाको साजेदारी	मिटर		२५००	वाकी	वाकी			
जनजागरण टोल सडक ड्रेन निर्माण फुलबारी मार्ग	मि	२२५	१०००	२२५	१०००	१००	१००	
३ नं टोल हाइवे खेल मैदान जाने बाटो टप्ली बिछ्याउने	मि	३००	७००	३००	७००	१००	१००	
जराहा वगान मार्ग १ ड्रेन निर्माण	मि	१५०	५००	१५०	५००	१००	१००	
जनक मार्ग मुनाल जनपथ टोल हद्दे संगम टोल ड्रेन निर्माण	मि	२५०	७००	२५०	७००	१००	१००	
सानातिना मर्मत स्मार योजना	मि	५००	४८५	४८५	४८५	१००	१००	
संगम टोल वृद्धाश्रम स्थल तारघराबारा	व मि		१००				१००	

आर्थिक विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	लिंग	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
विपन्न दलित महिला कृषक तालिम	जना	२०	१५०		१५०		१००	
युवा लक्षित कुक वेटर तालिम			२००		२००		१००	
जनजाति महिला बंगुर तालिम	जना	२०	१००		१००		१००	
अन्य महिला लक्षित मन्टेश्वरी तालिम			१५०		१५०		१००	
जेष्ठ नागरिक फुल सजावट तालिम	जना	२०	१००	२०	१००		१००	
प्लम्बिङ तथा वाईरिङ तालिम	जना	२५	२५०		२५०		१००	
विपन्न परिवार अय आर्जन तालिम			१३२.५		१३२.५		१००	
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्पादन तालिम	जना	१०	२००		२००		१००	

सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास

क्षेत्र क्रियाकलाप	लिंग	०७९।०८० वार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अध्ययन भ्रमण			१०४		१०४		१०४	
खेलकुद कार्यक्रम			२५०		२५०		१००	

वडागत सिफारिस अवस्था

बिषय	संख्या
नागरीकता सिफारिस	३५३
व्यवसाय दता	४८
व्यवसाय नविकरण	
सरजमिन	२१
घरवाटो सिफारिस	१०१
विधुत सिफारिस	
चार किल्ला सिफारिस	
अन्य सिफारिस	
नाता प्रमाणित	१८४

व्यक्तिगत घटना दर्ता अवस्था

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना विवरण	दर्ता संख्या	सा.सु. लगत कटौत	कैपियत
क	जन्म दर्ता	१८३		
ख	विवाह दर्ता	९७		
ग	मृत्यु दर्ता	६९		
घ	बसाई सराई	२४९		
च	सम्बन्ध विच्छेद	१९		

राजश्व संकलन अवस्था

विषय	रूपैया
घरजग्गा बहाल कर	१५१९००.००
व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर	३६३२५०.००
वहालविटैरी कर	९४०.००
सम्पति कर	२०५७८३.१२
सिफारिस दस्तुर	५६७९०५.००
अन्य सेवा शुल्क	१६७५.००
व्यक्तिगत घटना दर्ता	२४२०००।
नगरीकता	
विधुत सिफारीस	
चारकिल्ला सिफारीस	
नाता प्रमाणित	१४०७००.००
निवेदन टिकट	
अन्य राजस्व	११७६००.००
अन्य सिफारीस	५४१२०.००
भुमिकर मालपोत	२२११३०.६८
जम्मा	२०६७००३.८०

वडागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- अव्यवस्थित सुकुम्बासी वसावास रहँदै
- साझाटेलके सडक समयमै ढलक लगाउने काम वा पिच नगरिदा स्थानिय वासी लाइ धोले गर्दा जनजिवनमा नकरात्मक असर पुर्याएको
- वडका मुख्य मुख्य क्षेत्रमा चोरीडकैली र अनेकन विक्रीतीका घटनाहरु हुने गरेको

नगर कार्यपालिकालाई सुभाषहरू

(मुख्य ३ ओटा)

- लक्ष्मीमार्गको मुख्य वजार क्षेत्रमा सि सि टिभी को अवश्यक व्यवस्था गर्ने
- यस बेलवारी ११ का विभिन्न वाकी रहेका ट्रयाकहरुलाइ स्तिरिक्त गर्ने
- यस बेलवारी ११मा व्यवस्थित विजुली व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विजुलीका खम्बाहरुको व्यवस्था गरिदिने

कृषि विकास उप-शाखा बेलवारी नगरपालिका

आ.ब.०७९।०८०
प्रगती प्रतिवेदन

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्सिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
मौरी पालन सम्बन्धी तालिम संचालन	जना	३०	१००	३०	१००	१००	१००	३०

सहभागी विवरण										
लिङ्ग अनुसार		वडा अनुसार								
महिला	पुरुष	वडा नं. १	वडा नं. २	वडा नं. ४	वडा नं. ६	वडा नं. ७	वडा नं. ८	वडा नं. ९	वडा नं. १०	वडा नं. ११
६	२४	३	४	३	३	१	९	३	२	२

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्सिक लक्ष्य र प्रगति						लभान्वित घर
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
तरकारी बाली सिडकिट वितरण	सेट	१०००	३००	६९२	१९९.७२	६६.५	६९.२	६८

प्रथम चरण वितरण विवरण	कृषक समुह	कृषि फर्म	सहकारी सं.	उद्धमी कृषक		कै.
				महिला	पुरुष	
	१२	८	१	२०	५८	
दोश्रो चरण वितरण विवरण	कृषक समुह	कृषि फर्म	सहकारी सं.	उद्धमी कृषक		
				महिला	पुरुष	
	११	९	१	८	२२	
जम्मा	२३	१७	२	२८	८०	

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
च्याउकोस्पन वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	प्याकेट	५०००	१००	२०००	४१	४०	४१	जम्मा ६८ पु. ४४ म. २४
आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम	पटक	३	३००	२	२५८. ८३	६६. ६६	८६.२ ७	३५० घरधुरी
कृष कटिड	बटा	५०	१५	४०	१२	१० ०	१००	२०% खर्च कटौती

नगर स्तरिय कार्यक्रम २०७९/०८०

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
कृषि यन्त्र मर्मत सम्बन्धि तालिम	पटक	१ २५ जना	१२०	००	००	००	००	संचालन नभएको
माटो शिविर संचालन र कृषि चुन वितरण	पटक	१	४६०	००	००	००	००	संचालन नभएको
उन्नत जातको धानको विउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	टन	१०	४००	९.१३ ५	२७६. ६३	९१. ३५	६९.१	२०% खर्च कटौती

शर्शत कार्यक्रम ०७९१०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९१०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
आ.व २०७८।७९ मा स्थापना भएका पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता (मकेबाली)	संख्या	१	६००	१	६००	१००	१००	८२
आ.व २०७९।८० मा नयाँ मकेबाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	संख्या	१	१२० ०	००	००	००	००	संचालन नभएको

शर्शत कार्यक्रम ०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लावान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रतिस्त	वित्तिय प्रतिस्त	
किसान सुचिकरण कार्यक्रम	घरधुरी	२०००	२९०	१८ १९		९०. ९५		१८१९ घरधुरी
पशुपक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम			१००	००	००	००	००	संचालन नभएको

अन्य कार्यहरू

- कृषकको खे तबारीमा आइपर्ने विभिन्न समस्या रोग, किरा, डिसअडर व्यवस्थापनका लागी स्थलगत प्राविधिक परामर्श ।
- संघिय र प्रादेशिक कार्यालयहरू कृषि ज्ञान केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सँग समन्वय, रिपोर्टिङ्ग ।
- अनुदानको रसायनिक मल का लागी सिफारिस साथै समन्वय ।
- सहूलियतको सिंचाई विद्युत मिटरको सिफारिस ।
- कृषक समुह गठन, दर्ता तथा व्यवस्थापनका लागी समन्वय आदी ।

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू आ.ब.०७९।०८०



कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू आ.ब.०७९।०८०




कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू आ.ब.०७९।०८०



कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू आ.ब.०७९।०८०





बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व.२०७८/०७९

समग्र योजना /कार्यक्रमको सारांश

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७९/०८० सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८० को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
	कार्यक्रम				
१	भेरेरिनरी उपकरण खरिद	पटक		१	
२	पशुपंक्षी उपचार	संख्या		४२५५०	
३	पशुरोग निरोधक खोप	संख्या		४२०००	
४	प्रयोगशाला (रोग निदान)	पटक		१	
५	पशु आहारा बर्षिम मलाई मिनिक्किट बितरण	हे		५	
६	हिउदे घाँसको बिउ बितरण	हे.		११	
७	माछाका भुरा बितरण	संख्या		१ लाख	
८	गाडी भाडा दुवानी समेत	पटक		०	
९	व्यबसायिक फार्ममा भेरेरिनरी बिज्ञ सेवा	पटक		२२ फार्म	

संघीय सःसर्त

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८० को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
१	कृतिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	संख्या		३२५९	
२	पशुपंक्षी रोग अन्वेषण नमुना संकलन प्रेषण	पटक		१२	
३	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	पटक		१२	
४	पशुपंक्षी तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको रिपोर्टिङ	पटक		५	
५	एक पालिका एक भेरेरिनरी डाक्टर	संख्या		१	
६	लम्फी स्किन रोग नियन्त्रण खोप	पटक		१	

क्षेत्रगत क्रियाकलाप	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
भेरेरिनरी उपकरण खरिद	पटक	१	२००	१	१५९	१००	७९.५	
पशुपन्क्ति उपचार	संख्या	१५०००	५००	४२५५०	३४७	१००	६९.४	
पशुपन्क्ति रोग निरोधक खोप कार्यक्रम	संख्या	४२०००	३००	४२०००	३००	१००	१००	

क्षेत्रगत क्रियाकलाप	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
प्रयोगशाला (रोग निदान)	पटक	१	२५०	१	२३३	१००	९३.२	
पशु आहारा बर्षिम मलाई मिनिक्किट बितरण	हे.	५	१००	५	१००	१००	१००	१०३
हिउदे घासको बिउ बितरण	हे.	११	२५०	११	२५०	१००	१००	२४६

आ.ब.२०७९/०८०

क्षेत्रगत क्रियाकलाप	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तिय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
माछाका भुरा बितरण	संख्या	१ लाख	२००	१ लाख	१६०	१००	८०	१७ ब्यबसायिक फार्म
गाडी भाडा दुवानी समेत	पटक	३	५०	-	-	-	-	कार्यक्रम संचालन नभएको
ब्यबसायिक फार्ममा भेरेरिनरी बिज्ञ सेवा	पटक	१	१५०	१	१२०	१००	८०	११ वार्डका २२ ब्यबसायिक फार्म

क्षेत्रगत क्रियाकलाप	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
कृषि गन्तव्य मिशन कार्यक्रम	संख्या	३०००	३००	३२५९	२९९	१००	९७	२३५५
पशुपक्षि रोग अन्वेषण नमूना संकलन र प्रेषण	पटक	१२	१२	१२	६	१००	५०	२५२
इपिडेमियोलोजि कल रिपोर्टिङ	पटक	१२	२०	१२	१०	१००	५०	

क्षेत्रगत क्रियाकलाप	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपक्षि तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको रिपोर्टिङ	पटक	५	२०	५	१०	१००	५०	
एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर	संख्या	१	४५०	१	४०५	१००	९०	
लम्फी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (खोप खरिद)	पटक	१	१००	१	१००	१००	१००	१०२

पशुपक्षि सेवा शाखाका समस्याहरू

- संघीय स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको कमि रहेको ।
- कार्यालय कोठा ,प्रयोगशाला ,डिस्पेन्सरी ,खोप भण्डारण कोठा र कर्मचारीलाई सेवा ब्राह गर्दा बस्ने ठाउँ र फर्निचरको समेत अभाव भएको ।
- सेवा प्रवाहको लागि दैनिक ३० भन्दा बढी कृषकको गोठ खोरमा नै पुगी सेवा पुर्याउनु पर्ने हुँदा मोटरसाइकलको अभाव रहेको निजि सवारीसाधन प्रयोग गरि सेवा पुर्याउनु परेको ।


नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरु

- कार्यक्रम संचालन गर्न अख्तियारी ,बैठक तथा आवश्यक निर्देशन समयमा नै दिनु पर्ने ।
- कृषकले पाउने सेवा छिटो छरितो प्दान गर्न निजि सवारीसाधनलाई पनि मर्मतको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
पशु सेवा क्षेत्रमा क्रियाशिल ४०० भन्दा बढी समूह १५० ब्यबसायिक फार्मलाई आर्थिक बिकासको मेरुदण्ड मानि बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।

कृतिम गर्भाधानको झलक



ब्यबसायिक फार्ममा भेटेरिनरी बिज्ञ सेवा



धन्यवाद

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास
कार्यक्रम, बेलवारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारांस (योजना कार्यक्रम विषयगत क्षेत्र अनुसार
परिवर्तन गरी पेश गर्ने

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे				
२	सडक ग्राभेल				
३	पक्की ढल नाला निर्माण				
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		८८	८८
२	क्षमता विकास तालिम	जना		२४	२४
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण	वटा		२	२
६	अन्य				

नगर स्तरिय कार्यक्रम.....

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभार्ति जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
वडास्तरीय अभिवृद्धिकरण तथा PRA कार्यक्रम	वटा	३	४८,००० ।-	३	४८,० ००	१०० %	१०० %	४४० जना
ए बी फारम	वटा	८५	०	८८	०	१०३ %	०	४४० जना
समूह गठन	वटा	८	०	८	०	१०० %	०	४४० जना
उद्यमशिलता विकास तालिम	जना	८५	२,३४,८० ०।-	८८	२,३४ ,८०० ।-	१०३ %	१०० %	४४० जना
प्राविधिक सीप विकास तालिम	जना	८५	४,६७,७९ ७.६८।-	८८	३७६ ७५३. ३।-	१०३ %	८०.५ ३%	४४० जना
स्तरोन्नती तालिम	जना	४०	२,८९,९०	२४	२,८४	६०%	९८.४	१२०

मुख्य उल्लेखनीय उपलब्धिहरू

(कुनै ३ ओटा)

- गरिवीको रेखामुनी रहेका ८८ जनालाई लघु उद्यमी सृजना गरियो ।
- २४ जना लघु उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गरियो ।
- २ वटा समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरियो ।

शाखा उपशाखागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- कार्यक्रममा २ जना कर्मचारी भएता पनि १ जनाले मात्र कार्यक्रम संचालन गर्दा कठिनाई
- फिल्डको कर्मचारीलाई ल्यापटपको आव

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(कुनै ३ ओटा)

- कार्यक्रममा २ जना कर्मचारीले नै कार्यक्रम संचालन गर्दा सहज हुने ।
- फिल्डको कर्मचारीलाई ल्यापटपको व्वास्था हुनुपर्ने ।

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

उद्योग तथा सहकारी व्यवस्थापन इकाई
बेलबारी नगरपालिका
आ.ब.०७९।०८०

समग्र योजना/ कार्यक्रमको सारांस (योजना कार्यक्रम विषयगत क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गरी पेश गर्ने

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	२०७८/०७९ सम्मको उपलब्धि	२०७९/०८०को उपलब्धि	जम्मा उपलब्धि
योजना					
१	सडक कालोपत्रे				
२	सडक ग्राभेल				
३	पक्की ढल नाला निर्माण				
४	पुल कल्भर्ट				
५	भवन /कक्षाकोठा				
कार्यक्रम					
१	सिप विकास तालिम	जना		४४	४४
२	क्षमता विकास तालिम	जना		३८	३८
३	विरुवा वितरण				
४	विउ वितरण	के.जी.			
५	औजार उपकरण वितरण				
६	अन्य				

नगर स्तरिय कार्यक्रम.....

क्षेत्र क्रियाकलाप	इकाई	०७९।०८० बार्षिक लक्ष्य र प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
सहकारी लेखा अभिसुखिकरण तालिम	जना	५०	२,५०,०००।	४४	२,०१,९००।	८८%	८०.७६ %	२२० जना
COPOMIS पुनर्ताज्जिगि तालिम	जना	५०	२,००,०००।	३८	१,२५,६० ७।-	७६%	६७.८० %	१८५ जना
सहकारी संस्था अनुगमन	वटा	१०	१,००,०००।	१०	०	१००%	०	१५०० जना

मुख्य उल्लेखनीय उपलब्धिहरू

(कुनै ३ ओटा)

- सहकारीका आधारभूत लेखा प्रणालीको ज्ञान हासिल गराइयो ।
- COPOMIS मा शेयर सदस्य प्रविष्टि मासिक वित्तीय विवरण प्रविष्टि एवं समष्टिगत विवरण अध्यावधिक गर्न सक्षम बनाइयो ।
- सहकारी संस्थाहरूलाई नियम संगत सञ्चालनमा पृष्ठपोषण प्रदान गरियो ।

शाखा उपशाखागत समस्याहरू

मुख्य ३ ओटा मात्र

- इकाईको कामको प्रकृति अनुसार कर्मचारीको कमी
- न.पा.को प्राथमिकतामा इकाई पर्न नसकेको
- पटक पटक कर्मचारी परिवर्तन

नगर कार्यपालिकालाई सुझावहरू

(कुनै ३ ओटा)

- इकाईको कामको प्रकृति अनुसार कर्मचारीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- न.पा.को प्राथमिकतामा इकाई राख्नुपर्ने ।
- पटक पटक कर्मचारी हेरफेरलाई निरुत्सहित गर्नुपर्ने ।

कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू



कार्यक्रम सम्बन्धि फोटोहरू

